

N/REF : 22/01/2026 14H18 C:000017 I:01326
V/REF : OSTW 386170
V/Email reçu le Jeudi 22/01/2026 à 14H18

**SDC 18 RUE CHEF DE VILLE
C/O PICHET IMMOBILIER
23 BIS AVENUE DE MULHOUSE
BP 89
17004 LA ROCHELLE**

IMMEUBLE : 18 CHEF DE VILLE
18 RUE CHEF DE VILLE
17000 LA ROCHELLE

Sainte-Soulle, le 27 Janvier 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 18 RUE CHEF DE VILLE 17000 - COMMUNS
CONTACT SUR PLACE SOUCHET 0659159466

MOTIF : FUITE AU NIVEAU DU PLAFOND DU COULOIR DES COMMUNS EN RDC. DES COLONNES
SONT VISIBLES DANS LE LOCAL VÉLOS A PROXIMITÉ CELA POURRAIT PROVENIR DE
LA

Donneur d'ordre : Mme D. RAGOT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 22/01/2026
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS
PRESENCE DE
RECHERCHE ET REPERAGE DE FUITE DANS LES COMMUNS
LOCALISATION DE LA FUITE AU NIVEAU D'UN RACCORDEMENT PVC DN100 DES EAUX
USEES/ VANNES DANS LE FAUX PLAFOND DES COMMUNS
CONSTAT : L'EAU COULE SUR LES BORNES DES FILS ELECTRIQUE QUI PAR
AILLEURS NE SONT PAS PROTEGES
ELABORATION DES CONSIGNES DE CHANTIER ET REPROGRAMMATION EN URGENCE
POUR LE 23/01/2026

LE 23/01/2026
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS
COUPURE D'EAU
DECOUPE, DEPOSE ET REMPLACEMENT DU TRONÇON DE CANALISATION PVC DN100
RACCORDEMENT ET FIXATION DE L'ENSEMBLE
REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE - BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE DES LIEUX

OBSERVATIONS : RA LCOMPTER Email envoyé le 22/01/26 à 17H28 Mme D. RAGOT

SUITE AU CONSTAT DE FUITE PAR NOTRE PERSONNEL, LES REPARATIONS
NECESSITERONT UNE COUPURE D'EAU PONCTUELLE POUR LA REFECTION D'UN

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

TRONÇON PVC DIAMETRE 100. L'ACCES SE FERA PAR UN TROU AU-DESSUS DU LOCAL A VELO. MME SOUCHET EST PREVENUE DE LA POSSIBILITE D'INTERVENTION DES
DEMAIN 23/01/2026.

Suite a donner : OUI. Le 23/01/2026 a 17:24

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	2	28,38	28,38
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 22/01	2	65,16	97,74
7,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 23/01	3	65,16	504,99
2,50	H(s)2ème personnel	4	48,24	120,60
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	40,15	40,15
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	3	40,15	40,15
1,00	Metre(s) de PVC dn 100	4	4,47	4,47
1,00	Manchon(s) PVC Dn 100	4	4,06	4,06
2,00	Manchon de liaison élastomere 100/115	4	50,00	100,00
2,00	Coude(s) PVC dn 100 45° FxF	4	4,78	9,56
1,00	Culotte(s) pvc dn 100 45°	4	12,53	12,53
2,00	Tampon(s) de visite Dn100 pvc	4	8,66	17,32
1,00	Culotte(s) pvc triple M-F 45°DN100	4	40,60	40,60
1,00	Colle(s) PVC	4	10,65	10,65
TOTAL H.T.				1031,20
T.V.A. a 10,00%				103,12
TOTAL T.T.C.En EURO				1134,32

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 6010064