



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6072005

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 1/09/2025 14H20 C:000321 I:31483
V/REF : MAR N°055227 DU 04/04/2025
V/Email reçu le Lundi 01/09/2025 à 14H20

**CDC HABITAT SOCIAL
LE KATAMARAN
41 RUE FRANCOISE GIROUD
21000 DIJON**

V/REF.IMM. 0850-0253/0F01-450A
IMMEUBLE : FONTAINE D'OUICHE-253
2-10, AVENUE EDOUARD BELIN
69-81, AVENUE DU LAC
21000 DIJON

Dijon, le 02 Juillet 2026

Référence Marché: 054224/T50/001-063/24/R06
LOCALISATION : 10 AVENUE EDOUARD BELIN - DIJON
MOTIF : INTERVENIR POUR :
LOCAL ASSOCIATIF : DEPOSE REPORTE DE TROIS RADIATEURS ET REMPLACEMENT
CONDUIT VENTILATION EN PLAFOND
(VOIR STEPHANE CLERC POUR INFO SURE ET PRECISE)
Donneur d'ordre : Mme S DAL DEGAN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie.

INTERVENTION DU 02/09/2025 A 11H00
DEPLACEMENT DU PERSONNEL ET DU MATÉRIEL
DEPOSE DES RADIATEURS AVEC GEL DES CANALISATIONS
MISE EN PLACE DE VANNES ET DE BOUCHONS POUR LE PASSAGE DU PEINTRE
CONSTAT POUR LA VENTILATION : ELLE EST INACCESSIBLE CAR LE FAUX PLAFOND
EST DEJA POSE

INTERVENTION DU 16/10/2025 A 13H15
DEPLACEMENT DU PERSONNEL ET DU MATÉRIEL
GEL DES COLONNES IMPOSSIBLE CAR LE CHAUFFAGE EST EN FONCTIONNEMENT.

INTERVENTION DU 20/10/2025 A 10H30
DEPLACEMENT DU PERSONNEL ET DU MATÉRIEL
POSE DE 3 RADIATEURS AVEC MODIFICATION DES FIXATIONS AFIN DE CONSERVER
LES VANNES EN PLACE.
REMPLACEMENT DE 2 TETES THERMOSTATIQUES, LE DERNIER RADIATEUR RESTANT EN
RÉGLAGE MANUEL (IMPOSSIBLE A TRANSFORMER).
RALLONGEMENT ET FOURNITURE DU BOUCHON DE VMC EFFECTUÉS.

OBSERVATIONS : MC AB Email envoyé le 03/03/26 à 16H47 BET FEBUS
SS AB Email envoyé le 16/01/26 à 14H43 Mme N POULY



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6072005

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

MC AB Email envoyé le 27/10/25 a 17H31 Mme S DAL DEGAN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	Travaux suite incendie		6	995,00
				995,00
		TOTAL H.T.		995,00
		T.V.A. a 10,00%		99,50
		TOTAL T.T.C.En EURO		1094,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN