

Curage de réseaux, colonnes verticales
Pompage/Nettoyage de fosses, cuves
Réparations de canalisations enterrées
Travaux de maçonnerie sur VRD

N/REF : 15/01/2026 15H38 C:004400 I:24896

V/Appel du Jeudi 15/01/2026 a 15H38

SDC 'Le Square Maréchal'
C/O REGIE PAUTET
Résidence les Ormes
86TER, AVENUE JEAN JAURES
69800 ST PRIEST

IMMEUBLE : SQUARE MARECHAL(COP)
15/17, RUE CHRYSOSTHOME
ALLEE A ET B
69800 ST PRIEST

Vaulx en Velin, le 12 Mai 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N15/17, RUE CHRYSOSTHOME -

MOTIF : INTERVENIR EN URGENCE POUR LE POMPAGE DES PARTIES COMMUNES ET LE
CONTROLE DE LA POMPE DE RELEVAGE

Donneur d'ordre : M. O. PAUTET

NATURE DU L'INTERVENTION :

Pompage/nettoyage de Fosse(s)/Bac(s) de décantation/Séparateur hydrocarbure
par procédé hydraulique haute pression.

LE 15/01 A 16H00 :
INTERVENTION D'UNE EQUIPE A DEUX TECHNICIENS
APRES VERIFICATION, ELECTRICITE EN SERVICE
- LA FOSSE DE RELEVAGE EST VIDE
LE RESEAU N'EST PAS EN CHARGE
CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT A PLUSIEURS REPRISE DE LA POMPE DE
RELEVAGE

LE PORTAIL A ETE ARRETE PAR LA SOCIETE ARES LE 31/12/2025
SEUL LE DISJONCTEUR ECLAIRAGE EXTERIEUR A ETE COUPE AU NIVEAU DU TABLEAU
ELECTRIQUE

PAS DE POMPAGE A EFFECTUER DANS LES PARTIES COMMUNES

OBSERVATIONS : MP LCOMPTER Email envoyé le 16/01/26 a 08H02 M. O. PAUTET

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule mixte hydrocureur.
Aspiration du contenu de la fosse, curage haute pression des parois et du fond.
Pompage des boues et transport pour destruction en centre de traitement agréé.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

*Curage de réseaux, colonnes verticales
Pompage/Nettoyage de fosses, cuves
Réparations de canalisations enterrées
Travaux de maçonnerie sur VRD*

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1			Pour mémoire
1,50	H.Ouvrier Electricien le 15/01	1	75,29		112,93
1,25	H.Ouvrier Qualifié Curage le 15/01	2	68,75		85,93
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	1			Pour mémoire
1,00	Mise en oeuvre véhicule de curage	2			Pour mémoire
TOTAL H.T.					198,86
T.V.A. a 10,00%					19,88
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>218,74</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.