

Curage de réseaux, colonnes verticales
Pompage/Nettoyage de fosses, cuves
Réparations de canalisations enterrées
Travaux de maçonnerie sur VRD

N/REF : 25/03/2026 9H26 C:002635 I:08509

V/Appel du Mercredi 25/03/2026 a 9H26

LA HALLE TONY GARNIER

20 PLACE CHARLES C. MERIEUX
69363 LYON CEDEX 07

IMMEUBLE : HALLE TONY GARNIER
20, PLACE DES DOCTEURS CHARLES
ET CHRISTOPHE MERIEUX
69007 LYON

Vaulx en Velin, le 22 Mai 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N20 MERIEUX - CONTACTER M BONNIER - TEL 06 61144181

MOTIF : INTERVENIR EN URGENCE POUR PASSAGE CAMERA POUR CONFIRMER LA SUSPENSION
DE CANALISATION CASSEE

Donneur d'ordre : M. F BONNIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Inspection télévisée de canalisation

LE 26/03 A 11H15 :

INTERVENTION D'UNE EQUIPE A TROIS PERSONNELS

INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS

INSPECTION TELEVISEE DU RESEAU

- PRESENCE DE DECHETS DANS LE RESEAU CAUSE PAR UNE CONTREPENTE

IMPOSSIBLE D'EFFECTUER UN CURAGE DU RESEAU A CAUSE DE LA PRESENCE D'UN
REGARD ENTERRE A 11,14M DE RV1

NETTOYAGE DU RESEAU DEPUIS RV1 POUR FINALISER L'INSPECTION TELEVISEE

- PRESENCE D'UNE CONTREPENTE DE 2,33M A 5,71M DE RV1 ET D'UNE
FISSURATION DE L'EVACUATION PVC D150 A 5,24M DE RV1

TEST FLUORESCEINE AU NIVEAU DU REGARD RV1

- CELUI-CI SI N'EST PAS ETANCHE, TEST POSITIF DANS LE COULOIR DU
SOUS-SOL AINSI QUE DANS LE LOCAL TGBT
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

OBSERVATIONS : DT LCOMPTER Email envoyé le 27/03/26 a 13H21 M. F BONNIER

DEVIS A L'ETUDE POUR :

- LA REPRISE DU REGARD RV1

- LA MISE A JOUR DU REGARD ENTERRE

- LA REPRISE DE L'EVACUATION AU NIVEAU DE LA FISSURE ET DE LA

*Curage de réseaux, colonnes verticales
Pompage/Nettoyage de fosses, cuves
Réparations de canalisations enterrées
Travaux de maçonnerie sur VRD*

CONTRE-PENTE

LE RAPPORT CAMERA VOUS SERA TRANSMIS PROCHAINEMENT

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	4	29,41		29,41
2,00	H.Véhi. HP-Pompage-Refolement le 26/03	4	174,79		349,58
2,00	H(s)2ème personnel le 26/03	4	63,25		126,50
2,00	H.Technicien Inspection Télév. le 26/03	5	110,60		221,20
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Fourniture Rapport ITV	5	60,86		60,86
1,00	Mise en oeuvre véhicule spécialisé	5	40,63		40,63
TOTAL H.T.					828,18
T.V.A. a 20,00%					165,63
TOTAL T.T.C.En EURO					993,81

Valeur en votre reglement au 15 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.