



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5072039

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 26/05/2025 16H00 C:003674 I:16180
V/REF : 1513228664
V/Appel du Lundi 26/05/2025 a 16H00

CGF JUSTICE DRFIP 31
Code Service : CGFDJUS031
131 CHEMIN DE GREZAN
BP 3010
30002 NIMES CEDEX 6

IMMEUBLE : MAISON D'ARRET
131 CHEMIN HAUT DE GREZAN
30000 NIMES

Nîmes, le 03 Juillet 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : MAISON D'ARRET DE NIMES - 131 CHEMIN DE GREZAN - NIMES
M. LAURENCIN: 06 27631450
CONTACT SERVICE TECHNIQUE M. FLORENT MICHEL: 06 13637534
M. RIOU POUR DÉCISIONS TRAVAUX 06 15194655

MOTIF : PRÉSENCE D'EAU AU SOUS SOL DE LA MAISONS D'ARRET SUITE AU DÉBORDEMENTS
CAUSÉS PAR L'ÉVACUATION DE VETEMENTS ET AUTRS OBJETS DANS LES
CANALISATIONS DES EAUX USÉES
DEBOUCHAGE DES RESEAUX
POMPAGE DES EAUX USÉES PRÉSENTES DANS LE VIDE SANITAIRE
RÉPARATION DE LA CAUSE DES DÉBORDEMENTS
DÉBARRASSAGE, NETTOYAGE, DÉSINFECTION, DÉMOUSTICATION DANS LE VIDE
SANITAIRE

Donneur d'ordre : M. V. RIOU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

LE 26/05/2025 A 19H00
MISE A DISPOSITION D'UN TECHNICIEN ÉQUIPÉE D'UN POIDS LOURD POMPEUR
CONSTAT:
UN IMPORTANT BOUCHON DANS LA CANALISATION DU RÉSEAU A PROVOQUÉ UN
REFOULEMENT DES EAUX USÉES PENDANT PLUSIEURS HEURES. LE BOUCHON A DEPUIS
ÉTÉ LEVÉ ET LE RÉSEAU EST DÉSORMAIS FONCTIONNEL, MAIS D'IMPORTANTES
QUANTITÉS D'EAUX USÉES STAGNENT TOUJOURS DANS LE VIDE SANITAIRE. LA ZONE
IMPACTÉE RESTE INONDÉE, AVEC UNE HAUTEUR D'EAU DÉPASSANT PAR ENDROITS
LES 60 CM SUR UNE SUPERFICIE MINIMALE ESTIMÉE A 200 M2, VOIR PLUS.
CONTRAINTES D'ACCES ET MOYENS INSUFFISANTS.
A REPROGRAMMER AVEC UN POID LOURD.

LE 27/05/2025 A 10H30
MISE A DISPOSITION DE 3 TECHNICIENS, D'UN POIDS LOURD POMPEUR ET DE DEUX
POMPES.
POURSUITE POMPAGE DU VIDE SANITAIRE A L'AIDE D'UN POIDS LOURD ET DEUX

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

POMPES ÉLECTRIQUES PERMETTANT UN POMPAGE EN CONTINU.
LE NIVEAU D'EAU A PU ETRE PARTIELLEMENT ABAISSÉ, MAIS LA SALETÉ
IMPORTANTE DANS CERTAINES CHAMBRES ENTRAVE LE POMPAGE ET EMPECHE UNE
ÉVACUATION FLUIDE.
LA SUPERFICIE DU VIDE SANITAIRE EST ESTIMÉE ENTRE 300 ET 400 M2, VOIR
PLUS, COUVRANT PRESQUE L'ENSEMBLE DU BÂTIMENT.
PRÉVOIR UN MINIMUM DE DEUX JOURS COMPLETS D'INTERVENTION SUPPLÉMENTAIRES
POUR ACHEVER LE POMPAGE.

LE 28/05/2025 A 13H00
MISE A DISPOSITION DE DEUX TECHNICIENS, POIDS LOURD ET DEUX POMPES
POMPAGE SAS 1 / PRÉPARATION POMPAGE SAS 2
POURSUITE DU POMPAGE SAS1
L'INTERVENTION EST ENVISAGÉE SAS 2 VENDREDI.

LE 30/05/2025 A 11H00
MISE A DISPOSITION DE 3 TECHNICIENS, POIDS LOURD ET DEUX POMPES
POURSUITE DU POMPAGE DANS LE VIDE SANITAIRE DU SAS2
DÉBOUCHAGE EFFECTUÉ SUR DEUX COLONNES EN SOUS-SOL

DÉBIT NORMAL OBSERVÉ - A VÉRIFIER A NOUVEAU LUNDI MATIN
PRÉVOIR UN MINIMUM DE 3 JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ACHEVER LE POMPAGE
COMPLET.

LE 02/06/2025 A 09H45
MISE A DISPOSITION DE DEUX TECHNICIENS, UN POIDS LOURD ET DE DEUX POMPES
POURSUITE DU POMPAGE .
DÉTAILS DE L'INTERVENTION :
DÉMARRAGE DES DEUX POMPES, MAINTENUES EN FONCTIONNEMENT CONTINUE TOUT AU
LONG DE L'INTERVENTION.
DÉBOUCHAGE DE LA DEUXIEME CHAMBRE, CONNECTÉE A LA PREMIERE, PERMETTANT
UN ÉCOULEMENT FLUIDE ET UN POMPAGE SANS INTERRUPTION.

LE 03/06/2025 A 13H30
MISE A DISPOSITION DE TROIS TECHNICIENS DONT UN ÉQUIPÉ D'UNE UNITÉ
CAMÉRA.
UN 4X4 POMPEUR, UN POIDS LOURD POMPEUR ET DEUX POMPES.
MISE EN PLACE DU MATÉRIEL, NOUS CONSTATONS PAR LE 1ER UN Y EN DIAMETRE
150 EN FONTE TRÈS ABIMÉ ET OBSTRUÉ A 40% SUIVIS D'UNE LONGUEUR DE 5 M
A REMPLACER ENTRE 2 REGARDS.
SUR LE 2IEME BRANCHEMENT DU Y IL Y'A UN TUYAU PVC EN DIAMETRE 100
BRANCHER SUR CE Y
NOUS PRÉCONISONS DE LE REMPLACER.

MISE A DISPOSITION DE DEUX TECHNICIENS ASSAINISSEURS ET UN CAMION POIDS
LOURD POUR POURSUIVRE LES TRAVAUX DE DÉBOUCHAGE ET DE POMPAGE
RETRAIT QU'UNE QUANTITÉ IMPORTANTE DE MORCEAUX DE TISSUS ET DE FICELLES.
DEMAIN SÉRA PROGRAMMÉ LE REMPLACEMENT DE LA FONTE DN 155 PAR DU PVC DN
160, LE CONTRÔLE DU DÉGRILLEUR.

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

LE 04/06/2025 A 08H00
MISE A DISPOSITION DE DEUX TECHNICIENS ASSAINISSEURS ET UN PLOMBIER
UN POIDS LOURS ET DEUX POMPES, UN EXTRACTEUR D'AIR.

MISE EN PLACE D'UN DEUXIEME EXTRACTEUR D'AIR EN SOUTIEN AUX
OPÉRATIONS DE PLOMBERIE.
REEMPLACEMENT DU TRONÇON 250CM EN FONTE AVEC LE COUDE EN 160 PAR DU PVC
ENTRE LES REGARD RACCORDEMENT AVEC ÉLASTO ET CIMENT PROMPT SUR LA
CANALISATION ANCIENNEMENT SUJETTE AU REFOULEMENTS.
POURSUITE DU POMPAGE DANS LE VIDE SANITAIRE
L'EAU A FORTEMENT BAISSÉ DANS L'ENSEMBLE DU VIDE SANITAIRE,
SAUF A L'ARRIERE, CÔTÉ STADE DE FOOT, OU UNE ZONE RESTE SATURÉE.
MISE EN PLACE D'UNE POMPE AUTONOME DÉDIÉE A CETTE ZONE PERSISTANTE.
LA ZONE ARRIERE RESTE PROBLÉMATIQUE, PROBABLEMENT A CAUSE D'UN POINT BAS
NATUREL.

LE 05/06/2025
MISE A DISPOSITION DE 3 TECHNICIENS ASSAINISSEURS , CAMION POIDS LOURD
POMPES
POURSUITE POMPAGE VIDE SANITAIRE COTÉ NORD- TERRAIN DE FOOTBALL
DEUX POMPES ONT ÉTÉ MISES EN PLACE. IL RESTE ACTUELLEMENT 8 CM D'EAU A
ÉVACUER.
UNE DES POMPES A ÉTÉ ARRETÉE, L'AUTRE RESTE EN FONCTIONNEMENT EN CONTINU
JUSQU'A DEMAIN MATIN.

LE 06/06/2025
MISE A DISPOSITION D'UN TECHNICIEN ASSAINISSEUR AVEC UN POIDS LOURD
POMPES, ET EXTRACTEUR D'AIR
POMPAGE - CÔTÉ NORD
ARRET DES POMPES A 13H.
TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES : UN DÉBOUCHAGE DES ÉVACUATIONS DU ROBINET
EXTÉRIEUR A ÉGALEMENT ÉTÉ EFFECTUÉ.

LE 10/06/2025
MISE A DISPOSITION DE DEUX TECHNICIENS ASSAINISSEURS, POIDS LOURD, POMPE
VÉRIFICATION VIDE SANITAIRE PRÉSENCE D'UN PEU D EAU 1ER SAS A POMPER
DEMAIN AVEC POIDS LOURDS RÉPARATION ET MISES EN PLACE POMPE CÔTÉ NORD
POUR FINIR LE POMPAGE NETTOYAGE LOCAL TECHNIQUE

LE 11/06/2025
MISE A DISPOSITION DE TROIS TECHNICIENS ASSAINISSEURS ÉQUIPÉS D'UN
CAMION POIDS LOURD POMPEUR, UN 4X4 POMPEUR.
POMPAGE ET NETTOYAGE DU VIDE SANITAIRE- RETRAIT DE GRAVATS, NETTOYAGE
A LA HAUTE PRESSION, DESINFECTION.

LE 12/06/2025
MISE A DISPOSITION DE DEUX TECHNICIENS ASSAINISSEURS , UN CAMION POIDS
LOURD POMPEUR.

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

RETRAIT DES DEUX POMPES
POURSUITE DU NETTOYAGE ET DE LA DÉSINFECTION DU VIDE SANITAIRE
ENLEVEMENT DES SACS DE GRAVATS.

LE 13/06/2025

MISE A DISPOSITION DE DEUX TECHNICIENS ASSAINISSEURS, UN POIDS LOURD
INTERVENTION NETTOYAGE VIDE SANITAIRE - CÔTÉ NORD DE LA PRISON
UNE OPÉRATION DE NETTOYAGE A ÉTÉ RÉALISÉE DANS LE VIDE SANITAIRE
JUSQU'AU CÔTÉ NORD DE LA MAISON D'ARRET. L'INTERVENTION A NÉCESSITÉ
L'UTILISATION DE LA HAUTE PRESSION AINSI QUE D'UN POIDS LOURD POUR LE
POMPAGE.

LE RELAIS DE POMPAGE A ÉTÉ EFFECTUÉ A L'AIDE D'UNE DE LEURS POMPES, QUE
J'AI RÉPARÉE MOI-MEME. CEPENDANT, CETTE POMPE, DE TYPE "VIDE-CAVE",
RESTE SOUS-DIMENSIONNÉE ET NE PERMET PAS UN TRAVAIL EN CONTINU NI UN
POMPAGE EFFICACE.

APRES ÉCHANGE AVEC LA DIRECTION, IL A ÉTÉ CONVENU QUE CETTE POMPE SERAIT
REPLACÉE PAR NOS SOINS. LA DEMANDE A ÉTÉ VALIDÉE ET CONFIRMÉE PAR LE
SERVICE TECHNIQUE DE LA MAISON D'ARRET.

LE 16/06/2025 A 09H00

MISE A DISPOSITION DE DEUX TECHNICIENS ASSAINISSEUR ET D'UN CAMION
POIDS LOURD.

POURSUITE DU NETTOYAGE ET DE LA DÉSINFECTION DU VIDE SANITAIRE.

LE 17/06/2025 A 08H00

MISE A DISPOSITION D'UN ASSAINISSEUR ÉQUIPÉ D'UN POIDS LOURD

ZONE CONCERNÉE : CÔTÉ NORD / COUR / POSTE DE RELEVAGE

NETTOYAGE ET POMPAGE CÔTÉ NORD

ENLEVEMENT DES GRAVATS

ÉVACUATION DES SACS VERS LA BENNE

NETTOYAGE DES GRILLES D'ACCES A LA COUR

POMPAGE ET NETTOYAGE COMPLET DU POSTE DE RELEVAGE

DÉPOSE DE LA POMPE HORS SERVICE (HS)

PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION DE LA NOUVELLE POMPE

LE 18/06/2025 A 08H15

MISE A DISPOSITION DE DEUX TECHNICIENS ÉQUIPÉ D'UN POIDS LOURD

FINALISATION DU NETTOYAGE ET MISE EN PLACE DU SYSTEME DE RELEVAGE

DÉTAILS DE L'INTERVENTION :

FINALISATION DU NETTOYAGE DU VIDE SANITAIRE

INSTALLATION ET RACCORDEMENT DE LA POMPE DE RELEVAGE, AVEC BRANCHEMENT
DE L'ÉVACUATION SUR LE REGARD EU EXISTANT.

ENLEVEMENT DU MATÉRIEL DE DÉSINFECTION UTILISÉ DANS LE VIDE SANITAIRE.

VÉRIFICATION TECHNIQUE DE L'INSTALLATION EFFECTUÉE AVEC LE RESPONSABLE
TECHNIQUE DU CHANTIER, VALIDATION OBTENUE.

PRÉPARATION POUR L'ÉVACUATION

RETRAIT DU MATÉRIEL ET DE L'OUTILLAGE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

**RETRAIT DE LA BENNE ET RETRAITEMENT DES DÉCHETS
REPLI DU CHANTIER**

OBSERVATIONS : FJ AB Email envoyé le 19/06/25 a 16H57 Mme A MEBARKI
FJ AB Email envoyé le 19/06/25 a 16H57 Mme A MEBARKI
FJ AB Email envoyé le 19/06/25 a 16H31 Mme A MEBARKI

SUITE A NOTRE INTERVENTION, LES ÉCOULEMENTS ONT ÉTÉ RENDUS, LES DÉBORDEMENTS D'EAUX USÉES DANS LE VIDE SANITAIRE ONT ÉTÉ POMPÉS, LES VIDES-SANITAIRE ONT ÉTÉ NETTOYÉS ET DÉSINFECTÉS. LES DÉCHETS ONT ÉTÉ ÉVACUÉS PAR BENNE ET RETRAITÉS DNAS UN CENTRE AGRÉÉ UN TRONÇON DE RÉSEAU RETENANT LES MATIERES LOURDES A ÉTÉ REMPLACÉ POUR FACILITER LES ÉCOULEMENTS LA POMPE DE RELEVAGE HORS SERVICE A BIEN ÉTÉ REMPLACÉE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).
Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.
Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique
Vérification du bon écoulement du réseau.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas etre assimilée a un curage de canalisation (remise au diametre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'apres plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diametre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
10,00	MISE A DISPO CAMION POMPEUR 16T	1	1400,00	14000,00
1,00	H(s) Technicien assainissement N°1 26/05	1	80,00	80,00
6,50	H(s) Technicien assainissement N°1 27/05	2	80,00	520,00
10,50	H(s) Technicien assainissement N°2 27/05	3	80,00	840,00

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	H(s) Technicien assainissement N°3 27/05	4	80,00	120,00
3,00	H(s) Technicien assainissement N°1 28/05	4	80,00	240,00
1,50	H(s) Technicien assainissement N°2 28/05	6	80,00	120,00
6,00	H(s) Technicien assainissement N°1 30/05	8	80,00	480,00
5,00	H(s) Technicien assainissement N°2 30/05	12	80,00	400,00
8,00	H(s) Technicien assainissement N°3 30/05	12	80,00	640,00
8,00	H(s) Technicien assainissement N°1 02/06	13	80,00	640,00
4,00	H(s) Technicien assainissement N°2 02/06	13	80,00	320,00
8,50	H(s) Technicien assainissement N°1 03/06	14	80,00	680,00
8,75	H(s) Technicien assainissement N°2 03/06	15	80,00	700,00
2,75	H(s) Technicien Caméra ITV N°3 03/06	15	80,00	220,00
9,75	H(s) Technicien assainissement N°1 04/06	16	80,00	780,00
6,25	H(s) Technicien assainissement N°2 04/06	17	80,00	500,00
5,00	H(s) Technicien plombier N°3 04/06	18	75,00	375,00
5,75	H(s) Technicien assainissement N°1 05/06	19	80,00	460,00
8,25	H(s) Technicien assainissement N°2 05/06	20	80,00	660,00
8,50	H(s) Technicien assainissement N°3 05/06	20	80,00	680,00
2,25	H(s) Technicien assainissement N°1 06/06	21	80,00	180,00
2,00	H(s) Technicien assainissement N°1 10/06	21	80,00	160,00
2,75	H(s) Technicien assainissement N°2 10/06	22	80,00	220,00
8,00	H(s) Technicien assainissement N°1 11/06	23	80,00	640,00
8,00	H(s) Technicien assainissement N°2 11/06	24	80,00	640,00
7,75	H(s) Technicien assainissement N°3 11/06	24	80,00	620,00
8,25	H(s) Technicien assainissement N°1 12/06	26	80,00	660,00
2,25	H(s) Technicien assainissement N°2 12/06	28	80,00	180,00
8,75	H(s) Technicien assainissement N°1 13/06	29	80,00	700,00
8,75	H(s) Technicien assainissement N°2 13/06	29	80,00	700,00
8,25	H(s) Technicien assainissement N°1 16/06	30	80,00	660,00
8,75	H(s) Technicien assainissement N°2 16/06	31	80,00	700,00
9,75	H(s) Technicien assainissement N°1 17/06	31	80,00	780,00
8,75	H(s) Technicien assainissement N°1 18/06	32	80,00	700,00
6,50	H(s) Technicien assainissement N°2 18/06	35	80,00	520,00
1,00	TRAVAUX REMPLACEMENT DES RESEAUX	37	913,78	913,78
1,00	Mise a dispo benne déchets	38	850,00	850,00
1,00	Retraitement des déchets évacués DIB	40	1800,00	1800,00
5,00	DEBOUCHAGE RESEAUX	42	210,00	1050,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
21,00	mise en place extracteur d'air / jour	36	89,00	1869,00
1,00	Pompe de relevage DRENA-W 3/60 FV	37	673,21	673,21
1,00	Produits désinfection BACTODOR	42	1277,49	1277,49
1,00	Produits démoustication a percussion	43	769,50	769,50
1,00	Equipement de protection individuels	43	697,96	697,96
1,00	Autre petites fournitures	43	195,96	195,96



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5072039

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

TOTAL H.T.	41611,90
T.V.A. a 20,00%	8322,38
TOTAL T.T.C.En EURO	49934,28

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN