



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5020052

N/REF : 23/01/2025 11H57 C:022575 I:15638
V/REF : DT2025-297
V/Email reçu le Jeudi 23/01/2025 a 11H57

BATIGERE RHONE ALPES
Service Engagements
31 BIS, RUE BOSSUET
BP 56100
69415 LYON CEDEX 06

V/REF.IMM. 5001
IMMEUBLE : RES. DES ILES -5001
GRANDE RUE DE SAINT CLAIR
N° 121 a 129/9200
69300 CALUIRE ET CUIRE

Dardilly, le 07 Février 2025

Référence Marché: Lot3 Electricité-Sect.1 R/I/A
LOCALISATION : ALLEE N 127 GRADE RUE DE ST CLAIR - LOGEMENT EX RIBEYRON AU 6EME ETAGE
SOUS PASS
MOTIF : INTERVENIR POUR LA MISE EN SECURITE ELECTRIQUE AVEC CONSUEL SUR UN
LOGEMENT DE TYPE T3 + VERIFIER DAAF ET LE REMPLACER SI BESOIN
Donneur d'ordre : Mme N. GODARD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Entretien, diagnostic logements

LE 03/02 A 10H00 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT EX RIBEYRON AU 6EME ETAGE
CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET DES APPAREILLAGES
CONTROLE DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES DU LOGEMENT
CONTROLE DES INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
CONTROLE DU TABLEAU ELECTRIQUE

SUITE AU DIAGNOSTIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT AVEC CONSUEL, REALISATION
DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA MISE EN SECURITE DE
L'INSTALLATION ELECTRIQUE DU LOGEMENT, SOIT :

CUISINE :
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DE L'EVIER
- DEPOSE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE NON CONFORME
- FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE 3 PRISES DE COURANT ET LES BOITES
D'ENCASTREMENT POUR QUE LES APPAREILLAGES SOIENT FIXES CORRECTEMENT

SALLE DE BAIN :
- INSTALLATION D'UNE LINOLITE CLASSE II AU DESSUS DU LAVABO
- REPRISE DE LA LIAISON EQUIPOTENTIELLE DE LA BAIGNOIRE

TABLEAU ELECTRIQUE :
- FOURNITURE ET POSE D'UN INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 63A 30MA TYPE A



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 5020052

BIPOLAIRE EN TETE D'INSTALLATION AVEC REPRISE DU CABLAGE DE L'ENSEMBLE
ET SERRAGE DE TOUS LES DEPARTS

REPRISE ECLAIRAGES POINTS DE CENTRE, POSE DE 8 DOUILLES ET AMPOULES
MANQUANTES

CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION - OK

OBSERVATIONS : FP LCOMPTER Email envoyé le 07/02/25 a 07H26 Mme N. GODARD

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	UJ0B0050-Fournit.Diagnostic Electricité	1	170,57	170,57
1,50	UJ0B0020-H.MO Reprise liaison equipo sdb	1	51,09	76,63
2,00	UJ0G0070-Rempl.applique simple classe 2	1	39,22	78,44
1,00	UJ0D0010-Rpl.diff.sensib.30mA tete inst.	1	105,84	105,84
3,00	UJ0D0160-Rempl.PC 10-16A-20A avec terre	1	15,18	45,54
1,00	UJ0B0020-H.MO Depose instal.non conf.cui	1	51,09	51,09
2,00	UJ0D0200-Rempl.boîte d'encastrement deri	1	16,02	32,04
TOTAL H.T.				560,15
T.V.A. a 10,00%				56,01
TOTAL T.T.C.En EURO				616,16

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN