



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6090192

N/REF : 26/08/2026 11H00 C:002640 I:31652
V/REF : G26857
V/Appel du Mercredi 26/08/2026 a 11H00

ALLIADE HABITAT
Service Sinistres
Centre de Paiement
173 AVENUE JEAN JAURES-CS30407
69364 LYON CEDEX 07

V/REF.IMM. 7052
IMMEUBLE : RIOTTIER
345 a 352, RUE JULES FERRY
1099 a 1105, ROUTE DE RIOTTIER
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

Dardilly, le 17 Septembre 2026

Référence Marché: 030354-ELF-001

LOCALISATION : ALLEE N 346 RUE J FERRY - PC Contacter MR MAHAMOUDOU AR 0698451378
MOTIF : INTERVENIR D URGENCE SUITE A UN INCENDIE PLUS D ELECTRICITE EN PC,
PLUS DE VMC NI D'EAU CHAUDE
REMISE EN ETAT PROVISoire DE L ELECTRICITE

Donneur d'ordre : Mme E. ARNOLD

NATURE DE L'INTERVENTION :

Rénovation parties communes

INTERVENTION DU 26/08/2026 AU 01/09/2026, SUITE A LA DEMANDE PAR MAIL DE MME ARNOLD, POUR LA RÉALISATION EN URGENCE DES MESURES CONSERVATOIRES SUR LES INSTALLATIONS COURANT FORT DES SERVICES GÉNÉRAUX DU 346 JULES FERRY SUITE A UN INCENDIE AYANT ENTRAÎNÉ DES DOMMAGES IMPORTANTS SUR LES INSTALLATIONS DES PARTIES COMMUNES DE LA RÉSIDENCE. DANS LE BUT DE RÉALISER LES MESURES CONSERVATOIRES NOUS AVONS TOUT D'ABORD PROCÉDÉ A UN ÉTAT DES LIEUX COMPLET DES INSTALLATIONS AVEC CONTRÔLE ET REPÉRAGE DES DIFFÉRENTS CÂBLES ET INSTALLATIONS. NOUS AVONS ENSUITE PROCÉDÉ A DES TESTS D'ISOLEMENT DES LIGNES AFIN DE POUVOIR IDENTIFIER LES CÂBLAGES RÉCUPÉRABLES ET LES INSTALLATIONS HS. UNE FOIS LES INSTALLATIONS SAINES IDENTIFIÉES NOUS AVONS PROCÉDÉ AUX TRAVAUX NÉCESSAIRES AFIN DE POUVOIR REMETTRE EN SERVICE LES INSTALLATIONS AU PLUS VITE AFIN D'ASSURER LA SÉCURITÉ DES OCCUPANTS EN PARTICULIER LA REMISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE ET DE VENTILATION POUR QUE L'EAU CHAUDE SOIT A NOUVEAU ACCESSIBLES DANS L'ENSEMBLE DES LOGEMENTS. L'ENSEMBLE DES TRAVAUX RÉALISÉS EST DÉTAILLÉ DANS LE DESCRIPTIF CI-DESSOUS :

TABLEAU ÉLECTRIQUE ET ÉQUIPEMENT DE PROTECTION:
NOUS AVONS DANS UN PREMIER TEMPS, RÉCUPÉRÉ LES DEUX ALIMENTATIONS SAINES QUI ALIMENTAIENT LES INSTALLATIONS PARTIES COMMUNES DEPUIS LES DEUX DISJONCTEURS DE BRANCHEMENT SITUÉS AU RDC JUSQU'AU TABLEAU ÉLECTRIQUE EN SOUS-SOLS. DE CELLES-CI, NOUS AVONS MIS EN PLACE DEUX TABLEAUX 2X13 MODULES AFIN DE RÉPARTIR ET SÉPARER LES DIFFÉRENTES ALIMENTATIONS PCM EN

FONCTION DES POINTS DE LIVRAISONS QUI LES ALIMENTAIENT INITIALEMENT.

TABEAU N°1

LE TABLEAU NUMÉRO 1, GERE LA PARTIE ÉCLAIRAGES EXTÉRIEURS AINSI QUE LES ÉCLAIRAGES DES PALIERS.

NOUS AVONS MIS EN PLACE UN INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 40A 30MA EN TÊTE DES INSTALLATIONS, DES DISJONCTEURS CALIBRÉS EN FONCTION DES CIRCUITS A SÉCURISER AINSI QUE 2 CONTACTEURS DE PUISSANCES POUR LES ÉCLAIRAGES EXTÉRIEURS. DANS L'URGENCE NOUS AVONS CONCERNÉ L'HORLOGE EXISTANTE DONT LE REMPLACEMENT SERA PRÉVU DANS LE DEVIS FINAL.

TABEAU N°2

LE TABLEAU NUMÉRO 2, GERE LA PARTIE ÉCLAIRAGES PCM, CAVES CIRCULATION, COLONE 24V SÉCURITÉ GAZ ET VMC.

NOUS AVONS MIS EN PLACE UN INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 40A 30MA EN TÊTE DES INSTALLATIONS, DES DISJONCTEURS CALIBRÉS EN FONCTION DES CIRCUITS A SÉCURISER AINSI QU'UN TRANSFORMATEUR 230/24V POUR LA PARTIE SÉCURITÉ GAZ

REPRISE DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES:

- CIRCUIT ÉCLAIRAGE PALIERS ET CIRCULATION:

RÉFECTION DE L'ALIMENTATION 3G1,5MM2 ENTRE LE TABLEAU ÉLECTRIQUE EN SOUS-SOLS ET LA GAINÉ TECHNIQUE RDC AVEC MISE EN PLACE DE BOÎTE DE DÉRIVATION. NOUS AVONS ENSUITE RÉCUPÉRÉ ET RÉALIMENTER LES INSTALLATIONS SAINES.

- CIRCUIT ÉCLAIRAGE SOUS-SOLS / CAVES ET LOCAUX TECHNIQUE:

RÉFECTION DE L'ALIMENTATION 3G1,5MM2 ENTRE LE TABLEAU ÉLECTRIQUE EN SOUS-SOLS ET LES 1ER ÉCLAIRAGES. NOUS AVONS ENSUITE RÉCUPÉRÉ ET RÉALIMENTÉ LES INSTALLATIONS SAINES.

- CIRCUIT VMC:

RÉFECTION DE L'ALIMENTATION 3G1,5MM2 ENTRE LE TABLEAU ÉLECTRIQUE EN SOUS-SOLS ET LA GAINÉ TECHNIQUE RDC AVEC MISE EN PLACE DE BOÎTE DE DÉRIVATION. NOUS AVONS ENSUITE RÉCUPÉRÉ ET RÉALIMENTER LES INSTALLATIONS SAINES.

- ECLAIRAGE SOUS-SOLS:

LORS DE NOTRE INTERVENTION NOUS AVONS RÉALISÉ LE REMPLACEMENT DE 5 HUBLOTS LED A DÉTECTION. LES ÉCLAIRAGES ÉTAIENT SOIT NOIRCIE PAR LA SUIE, SOIT FONDU PAR LES FLAMMES ET LA CHALEUR. NOUS AVONS INSTALLÉ 5 HUBLOTS LED A DÉTECTION DE MARQUE SECURLITE GAMME VOILA ACCESS ANTIVANDAL 4000K 1600LM.

REMISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES PCM:

POUR LA REMISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES PCM, NOUS AVONS RÉALISÉ L'ENSEMBLE DES ESSAIS DE FONCTIONNEMENT EN RÉALIMENTANT PROVISOIREMENT LES INSTALLATIONS DE L'ALLÉE 346. UNE FOIS LES INSTALLATIONS SÉCURISÉES ET SURES, NOUS AVONS EFFECTUÉ L'ENSEMBLE DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES NÉCESSAIRES ET NOUS NOUS SOMMES RAPPROCHÉS DES SERVICES D'ENEDIS AFIN DE RÉALIMENTER LA LOGETTE EXTÉRIEURE.



Travaux d'électricité
Rénovation- Dépannages
Courants forts - courants faibles
contact@ames-electricite.fr

FACTURE N° 6090192

Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	I / Préparation avant travaux mesures	1	945,46	945,46
1,00	II / Tableau électrique et équipement de	1	1563,40	1563,40
1,00	III / Reprise des circuits électriques	1	1149,17	1149,17
1,00	IV / Remise en service des installations	1	287,00	287,00
TOTAL H.T.				3945,03
T.V.A. a 10,00%				394,50
TOTAL T.T.C.En EURO				4339,53

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

SERVICE SINISTRES

173 Avenue Jean Jaurès

69007 LYON

Emetteur : MME Elodie ARNOLD

SARL AMES ELECTRICITE

12 CHEMIN DES GORGES

69570 DARDILLY

2608-1100

Prestation Parties Communes

HP 7052 SIN 260639, Travaux à réaliser entre le 16/09/2026 et le 17/09/2026

Votre contact : MR MAHAMOUDOU Inoussa (06 98 45 13 78)

RESIDENCE RIOTTIER 346 (ALH - 7052 - RIO2 - 346)

346 RUE JULES FERRY

69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

	P.U.HT (€)	Quantité	Montant HT (€)	TVA
ELF - .Electricite	3945,04	1,00 U	3945,04	10,00%
SELON DEVIS AB 260820261316 REGULARISATION				
Tableau électrique et équipement de protection				
Reprise des circuits électriques				
Remise en service des installations PCM				

Virement CE

30 jours réception fact. (*)

(*) sauf si le contrat prévoit une procédure de constatation de la conformité des prestations.

Total HT		3945,04 €
Total TVA	10,00%	394,50 €
Total TTC		4339,54 €

Veillez adresser votre facture dans les 15 jours suivant la réalisation des travaux, en indiquant la date d'exécution et la référence de notre commande, à l'adresse suivante :

Alliade Habitat
Centre de paiement
173 avenue Jean Jaurès CS 30407
69364 LYON cedex 07

Le responsable de l'entreprise destinataire de cette commande s'engage à appliquer les **principes généraux de prévention** conformément à l'article L230-2 du code du travail. Il est rappelé que toute co-activité est interdite dans les logements vacants ou occupés. En cas de **danger, accident ou incident**, il devra alerter les services de secours (18 ou 112) et informer Alliade Habitat au 04-72-89-22-22, ou à défaut l'ordonnateur de la commande.

Il s'engage également à :

- Avoir les qualifications nécessaires à l'exécution de la prestation
- Evaluer les risques et commenter à ses salariés les mesures de préventions
- Mettre en œuvre les protections collectives et individuelles ainsi que les signalisations appropriées, en privilégiant les protections collectives
- Utiliser des matériels sûrs et contrôlés (certification ou attestation de type CE)
- Evacuer quotidiennement les déchets par ses propres moyens
- Assurer la sécurité des biens et des personnes dans son périmètre d'intervention
- Ne rejeter aucun produit polluant dans les réseaux
- Respecter les interdictions de fumer
- Interdire à ses salariés la consommation d'alcool lors de l'intervention
- Si la nature des travaux nécessite la mise au point d'un Plan de Prévention des Risques, à ne pas commencer l'exécution avant la signature du PPR