

N/REF : 14/03/2024 16H52 C:000053 I:02411
V/REF : AC/B89407
V/Email reçu le Jeudi 14/03/2024 a 16H52

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ETG
IMMEUBLE : LES ETANGS -ETG
1 A 7, RUE DES ETANGS
.
35330 VAL D'ANAST

Rennes, le 28 Mars 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 1 ETANGS- MME MR QUEMENEUR 02 99 71 58 13/06 98 97 27 94
LOGEMENT N° 014485, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : FOURNITURE ET POSE 1 BALLON 100 L TYPE ACI OU ÉQUIVALENT CLASSE NRJ C
(TYPE 1 OU 2)
PRÉVOIR DÉPANNAGE SUR CHAUFFE EAU
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 21/03 (MATIN)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT: CONTINUITÉ SUR LA RÉSISTANCE QUI FAIT DISJONCTER L'INSTALLATION
PRÉVOIR REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 21/03 (APRES MIDI)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE

NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

INTERVENTION DU 25/03 SAV
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
RESSERAGE ÉCROU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 25/03/24 a 15H15 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 21/03	1	53,98		53,98
1,00	PBS134-F.P 1 ballon 100L-ACI/NRJ C-T 1/2	2	496,61		496,61
1,00	AMI001-+value interv.prés.amiante (ss4)	3	97,16		97,16
	TOTAL H.T.				647,75
	T.V.A. a 10,00%				64,77
	TOTAL T.T.C.En EURO				712,52

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : M. Romain STEPHANT
email : rstephant@aiguillon.com
tél : 0223350563 portable : 0787366802

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 14/03/2024 et le 22/03/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LES ETANGS (ETG - 01 - 01)

1 RUE DES ETANGS

35330 VAL D'ANAST

logement n° 014485, porte n°11, 1° étage, Type 2

Occupant actuel : MME MR QUEMENEUR Christelle 047445

/12

domicile : 0299715813 bureau : portable : 0698972794

Quantité

Four/pose bal 100 L ACI (PBS134)

1,00 U

Fourniture et pose 1 ballon 100 L type ACI ou équivalent classe NRJ C

(type 1 ou 2)

Prévoir dépannage sur chauffe eau

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B89407 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction