

N/REF : 18/03/2024 14H03 C:000023 I:07601
V/REF : 4741173
V/Email reçu le Lundi 18/03/2024 a 14H03

CABINET LECOMTE

**Centre d'Affaires Oberthur
1 RUE RAOUL PONCHON
35000 RENNES**

IMMEUBLE : 3 JOUAULT
3 RUE ARMAND JOUAULT
35150 JANZE

Rennes, le 29 Mars 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 3 JOUAULT-MME HUET 06 24 69 31 87

MOTIF : FUITE SUR ROBINET DANS LE LOCAL POUBELLES DE LA RÉSIDENCE.

Donneur d'ordre : Mme C. BUI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/03

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE D'ELA ROBINETTERIE

CONSTAT: SUITE A UN CHOC AVEC POUBELLE - CUIVRE ABIMÉ

PAS DE VANNE DE COUPURE D'EAU DANS LE LOCAL POUBELLE

NETTOYAGE CHANTIER

PRÉCONISATION: PRÉVOIR REPRISE DE LA FIXATION DU ROBINET, REMPLACEMENT DE LA SECTION CUIVRE ABIMÉ

INTERVENTION DU 26/03

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

EFS DÉJÀ COUPÉE

DÉCOUPE DE LA SECTION CUIVRE ABIMÉE

FAÇONNAGE CUIVRE AVEC COLLET BATTU CUIVRE

BRASSURE

REPRISE FIXATION MURALE AU CIMENT PROMPT

REMISE EN EAU

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 27/03/24 a 11H13 Mme C. BUI

NR LGESTION Email envoyé le 20/03/24 a 10H59 Mme C. BUI

2003: SUITE A L'INTERVENTION DU 19/03, PRÉVOIR LA REPRISE DE LA FIXATION DU ROBINET ET LE REMPLACEMENT DE LA SECTION DU CUIVRE ABIMÉ, DANS L'ATTENTE DE VOTRE ACCORD, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,65	28,65
2,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 19/03	1	67,23	184,88
3,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 26/03	2	67,23	218,49
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,48	39,48
1,00	Joint(s) fibre 15/21	1	0,21	0,21
1,00	Patte(s) vis	1	0,61	0,61
1,00	Vis + Cheville	1	0,17	0,17
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,48	39,48
1,00	Metre(s) de tube cuivre dn 14	2	11,06	11,06
1,00	Fourniture(s) pour brasure(s)/soudure(s)	2	9,77	9,77
1,00	Joint(s) fibre 15/21	2	0,21	0,21
1,00	Collet battu dn15/21	2	13,82	13,82
TOTAL H.T.				546,83
T.V.A. a 10,00%				54,68
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>601,51</u>

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

