

N/REF : 18/01/2024 10H38 C:000053 I:02666
V/REF : AC/B85094
V/Email reçu le Jeudi 18/01/2024 a 10H38

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. EBH
IMMEUBLE : LES EBIHENS -EBH
14/20, RUE D'OUessant
.
35590 ST GILLES

Rennes, le 02 Avril 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 14D OUessant - M. LE BASTARD 06 02 16 76 27
LOGEMENT N° 109639, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSÉE
VOISINE QUI A LES CLEFS - MME DELAUNAY 06 77 41 54 56
A APPELER EN ARRIVANT

MOTIF : FUIITE SUR BALLON EAU CHAUDE 100L
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 18/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
VÉRIFICATION DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT: FUIITE SOUS BALLON D'EAU CHAUDE
MISE EN SÉCURITÉ DU BALLON
COUPURE EAU
VIDANGE DU BALLON
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 25/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

OBSERVATIONS : ANNULE ET REMPLACE LA FACTURE 4011020

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 18/01	1	53,98			53,98
1,00	PBS135-F.P 1 ballon 150L-ACI/NRJ C type3	2	539,80			539,80
	TOTAL H.T.					593,78
	T.V.A. a 10,00%					59,37
	TOTAL T.T.C.En EURO					653,15

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.