

N/REF : 8/04/2024 9H00 C:000858 I:00658

MIR SCI

V/Appel du Lundi 08/04/2024 a 9H00

**L'ORGERIL
35310 MORDELLES**

IMMEUBLE : MIR SCI
7, RUE LIEUTENANT COLONEL
DUBOIS
35000 RENNES

Rennes, le 15 Avril 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : CONTACTER MR SUBERY TEL 06 03945210

MOTIF : PANNE SUR BALLON D'EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : M. MR MESNIL RAPHAEL (RESPONSABLE SUR PLACE)

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 08/04

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

TENTATIVE DE CONTACT AVEC LES PERSONNES SUR PLACE : PAS DE RÉPONSE ET
PERSONNE A L'ACCUEIL

INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 09/04

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE

OUVERTURE COUVERCLE DU BALLON D'EAU CHAUDE

TEST D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVEC RECHERCHE TABLEAU ÉLECTRIQUE

IDENTIFICATION DU CONTACTEUR, DE L'HORLOGE ET DU DISJONCTEUR DU BALLON
D'EAU CHAUDE

CONSTAT : BON FONCTIONNEMENT DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

RÉGLAGE DU THERMOSTAT

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

FERMETURE CAPOT ET TABLEAU ÉLECTRIQUE

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 10/04/24 a 10H06 M. R MESNIL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,65	28,65
1,10	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 08/04	1	67,23	73,95
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 09/04	2	67,23	100,84
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,48	39,48
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,48	39,48
TOTAL H.T.				282,40
T.V.A. a 20,00%				56,48
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>338,88</u>

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.