

N/REF : 3/01/2024 16H44 C:000053 I:00283
V/REF : AC/B83750
V/Email reçu le Mercredi 03/01/2024 à 16H44

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. TBL
IMMEUBLE : TBL BLOSNE -TBL
38/38A, RUE DU TEMPLE DE BLOSNE
.
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 15 Avril 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLEE 38A TEMPLE DE BLOSNE - LOGEMENT SUR PASS
LOGEMENT 001836 - PORTE 1836 - 3 EME ETAGE

MOTIF : DÉPOSE, FOURNITURE ET POSE D'UN LAVABO EN PORCELAINE BLANCHE (SANS
ROBINETTERIE)
DÉPOSE, FOURNITURE ET POSE CUVETTE ET RÉSERVOIR (WC COMPLET)
FOURNITURE ET POSE MEUBLE SOUS ÉVIER COMPLET A 2 PORTES (80 A 90 MM)
SS4

Donneur d'ordre : M. B ZOUAD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE RÉFÉRENCES ET MISE EN COMMANDE DU MEUBLE SOUS EVIER (120CM)
CONSTAT : L'ÉVIER AINSI QUE LA ROBINETTERIE SONT HS
VÉRIFICATION DE LA CHAUDIERE
CONSTAT : ATTENTION A LA VIDANGE CHAUDIERE (VOIR PHOTOS)
VÉRIFICATION DU LAVABO
CONSTAT : LE LAVABO, LA COLONNE AINSI QUE LE MITIGEUR DU LAVABO SONT HS
VERIFICATION DU WC
CONSTAT : AUCUNE FUITE SUR LE WC
CONTACT TELEPHONIQUE AVEC MT ZOUAD
CONSTAT : DEMANDE DE REMPLACEMENT COMPLET DU WC
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 22/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
INTERVENTION IMPOSSIBLE CAR LES PEINTRES SONT SUR PLACE

INTERVENTION DU 26/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU

DÉPOSE DES WC
DÉPOSE DU ROBINET WC
FOURNITURE ET POSE D'UN WC
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET WC
RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION ET DES ÉVACUATIONS
DÉPOSE DU MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN MEUBLE SOUS EVIER
DÉCOUPE DE LA VIDANGE DE LA CHAUDIERE
FOURNITURE ET POSE DE RACCORDS OLIVES SUR CUIVRE
FOURNITURE ET POSE DE COLLIERS
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR
DÉPOSE DES DEUX ALIMENTATIONS CUIVRE DU MELANGEUR DU LAVABO
RACCORDEMENT ET POSE DE BOUCHONS
DÉPOSE DE LA COLONNE
DÉPOSE DU LAVABO
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 01/02

INTERVENTION DU 01/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE D'UN LAVABO
RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION ET DE L'ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
FOURNITURE ET POSE D'UN MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN EVIER
FOURNITURE ET POSE ROBINETTERIE ET VIDAGE
RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION ET DE L'ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT DE TOUTES LES INSTALLATIONS
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ DE TOUTES LES INSTALLATIONS
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 06/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉPOSE DE L'ABATTANT
RÉPARATION ET REMISE EN PLACE DE L'ABATTANT
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 08/02/24 a 11H22 M. B ZOUAD

MG LGESTION Email envoyé le 10/01/24 a 14H09 M. B ZOUAD

PREVOIR LE REMPLACEMENT DE L'EVIER
PREVOIR LE REMPLACEMENT DE LA ROBINETTERIE
PREVOIR LE REMPLACEMENT DU LAVABO

PREVOIR LE REMPLACEMENT DE LA COLONNE DU LAVABO
PREVOIR LE REMPLACEMENT DU MITIGEUR DU LAVABO
PREVOIR LE REMPLACEMENT DU PACK WC
PREVOIR LE REMPLACEMENT DU MEUBLE SOUS EVIER (120CM)
DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 10/01	1	53,98	53,98
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 22/01	2	53,98	53,98
1,00	PBS016-Rempl.rob.mitigeuse s/évrier	5	111,19	111,19
1,00	PBS068-F.P WC complet (cuv./réservoir)	5	248,30	248,30
1,00	PBS084-F.P meub.ss évier compl.3 portes	5	233,19	233,19
1,00	PBS079-F.P évier in.1,20m+2 cuv/1 égout.	8	216,99	216,99
1,00	PBS081-F.P lavabo en porcel.+col.ss rob.	8	151,14	151,14
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 06/02	10	53,98	80,97
TOTAL H.T.				1149,74
T.V.A. a 10,00%				114,97
TOTAL T.T.C.En EURO				1264,71

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : MR Ben ZOUAD
email : bzouad@aiguillon.com
tél : 0223350560 portable : 0614693050

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 10/01/2024 et le 17/01/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (TBL - 01 - 38A)

38A RUE DU TEMPLE DE BLOSNE

35136 ST JACQUES DE LA LANDE

logement n° 001836, porte n°1836, 3° étage, Type 3

Logement vacant. Ancien occupant : SUCCESSION MR
DENIS FRANCOIS 047563/33

domicile : bureau : portable :

Quantité

Dép/Four/Pos lav porc bl (PBS080)

1,00 U

Dépose, Fourniture et Pose d'un lavabo en porcelaine blanche (sans robinetterie)

Dép/Four/pose WC complet (PBS068)

1,00 U

Dépose, Fourniture et pose cuvette et réservoir (WC complet)

Fou/Pos meub s/ev 80-90 (PBS083)

1,00 U

Fourniture et pose meuble sous évier complet à 2 portes (80 à 90 mm)

Présence possible d'amiante.

Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

--

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B83750 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction