

N/REF : 20/03/2024 9H10 C:000053 I:02456
V/REF : AC/B89752
V/Email reçu le Mercredi 20/03/2024 à 9H10

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PCO
IMMEUBLE : COUBERTIN - PCO
1-21, RUE PIERRE DE COUBERTIN
RUE PIERRE DE COURBETIN
35150 JANZE

Rennes, le 16 Avril 2024

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 5 COUBERTIN - MME MR PENTECOUTEAU 07 60 11 63 87
LOGEMENT N° 012950, PORTE N°11, 1° ÉTAGE
MOTIF : LE BALLON D'EAU CHAUDE S'EST VIDÉ COMPLETEMENT ET ABSENCE D'EAU CHAUDE
DEPUIS SAMEDI
Donneur d'ordre : Mme R LATIMIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 20/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT: BALLON PERCÉ A REMPLACER
BALLON ATLANTIC 150 LITRES SUR TRÉPIED
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 21/03

INTERVENTION DU 21/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SÉCURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE

NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON
PRÉCONISATION: VANNE EAU FROIDE BUANDERIE FUYARDE - A REMPLACER

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 03/04/24 a 16H08 M. V BRIENS

0304 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 25/03 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

NR LGESTION Email envoyé le 25/03/24 a 10H49 Mme R LATIMIER

2503: SUITE A L'INTERVENTION DU 21/03: PRÉCONISATION DE REMPLACER LA VANNE EAU FROIDE FUYARDE DANS LA BUANDERIE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 20/03	1	53,98	53,98
1,00	PBS135-F.P 1 ballon 150L-ACI/NRJ C type3	3	539,80	539,80
TOTAL H.T.				593,78
T.V.A. a 10,00%				59,37
TOTAL T.T.C.En EURO				653,15

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Rachelle LATIMIER
email : rlatimier@aiguillon.com
tél : 0299328696 portable : 0617995766

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 20/03/2024 et le 21/03/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE DE COUBERTIN (PCO - 01 - 05)
5 RUE PIERRE DE COUBERTIN
35150 JANZE

logement n° 012950, porte n°11, 1° étage, Type 4



Diag ElIE

Occupant actuel : MME MR PENTECOUTEAU Lolita 064657
/55

domicile : bureau : portable : 0760116387

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

URGENT: merci de prévoir une intervention rapidement, notre locataire nous signale que le ballon d'eau chaude s'est vidé complètement et ne plus
avoir d'eau chaude depuis samedi

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Bon de commande
1 RELANCE BEC en panne / plus d'EC
depuis samedi
n°AC/B89752
du 20/03/2024

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

--

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B89752
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**