

N/REF : 27/03/2024 17H21 C:000053 I:80080
V/REF : AC/B90295
V/Email reçu le Mercredi 27/03/2024 a 17H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CAV
IMMEUBLE : COUR D'Auvergne -CAV
13, RUE DE LA MOTTE PICQUET
BD DE LA TOUR D'Auvergne
35000 RENNES

Rennes, le 16 Avril 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 13 PICQUET-MR ET MME CAROFF 07 86 85 24 82
LOGEMENT N° 105846, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FOURNITURE ET POSE 1 BALLON 150 L TYPE ACI OU ÉQUIVALENT CLASSE NRJ C
(TYPE 3)
FUITE SUR BEC EN GOUTTE A GOUTTE
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 02/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTORLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : FUITE EN GOUTTE A GOUTTE, LE BALLON D'EAU CHAUDE EST A
REPLACER
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 03/04

INTERVENTION DU 03/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DÉPOSE DU BALLON D'EAU CHAUDE
FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON D'EAU CHAUDE
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DÉCHETTERIE

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/04/24 a 11H47 Mme a CASAERT

MG LCOMPTER Email envoyé le 02/04/24 a 14H02 Mme a CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 02/04	1	53,98		53,98
1,00	PBS136-F.P 1 ballon 200L-ACI/NRJ C type4	2	593,78		593,78
TOTAL H.T.					647,76
T.V.A. a 10,00%					64,77
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>712,53</u>

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Anne CASAERT
email : acasaert@aiguillon.com
tél : 0299547097 portable : 0646626028

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 27/03/2024 et le 29/03/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LA COUR D'AUVERGNE (CAV - 02 - 13)

13 RUE DE LA MOTTE PICQUET

35000 RENNES

logement n° 105846, porte n°11, 1° étage, Type 3

Occupant actuel : MR MME CAROFF Gilles 059737/82

domicile : bureau : portable : 0786852482

Quantité

Four/pose bal 150 L ACI (PBS135)

1,00 U

Fourniture et pose 1 ballon 150 L type ACI ou équivalent classe NRJ C

(Type 3)

Fuite sur BEC en goutte à goutte

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B90295 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction