

N/REF : 28/02/2024 16H40 C:000053 I:02682
V/REF : AC/B88336
V/Email reçu le Mercredi 28/02/2024 à 16H40

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ROS
IMMEUBLE : RES.LA ROSAIS -ROS
1 A 8, RUE DU LION D OR
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 16 Avril 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 3 ORD - MR MADI ET MME SALIM 06 67 78 08 82
LOGEMENT N° 019308, PORTE N°9308, 1° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : SUSPICION FUITE NON VISIBLE
RESEAU A VERIFIER
Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT 9308
CONSTAT: FUITE AU NIVEAU D'UN RADIATEUR SUR LA CANNE DÉPART ET RETOUR
NETTOYAGE CHANTIER
PRÉCONISATION: PRÉVOIR REMPLACEMENT DU KIT BI TUBE

INTERVENTION DU 08/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
ERREUR COMMANDE DU FOURNISSEUR
REMISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 13/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE
INTERVENTION REPLANIFIER LE 14/03

INTERVENTION DU 14/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE DU RADIATEUR

DÉPOSE DU KIT TUBE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN KIT TUBE
REMISE EN EAU
PURGE RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 15/03/24 a 10H53 M. F SANDOVAL

NR LGESTION Email envoyé le 06/03/24 a 09H28 M. F SANDOVAL

0603: SUITE A L'INTREVENTION DU 05/03, PRÉCONISATION DE REMPLACER LA
CANNE RADIATEUR FUYARDE, DANS L'ATTENTE DE VOTRE ACCORD, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56	102,56
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 13/03	3	53,98	53,98
1,00	PBS131-Petit dépannage s/radiateur	4	48,58	48,58
TOTAL H.T.				205,12
T.V.A. a 10,00%				20,51
TOTAL T.T.C.En EURO				225,63

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MR Frédéric SANDOVAL
email : fsandoval@aiguillon.com
tél : 0299547092

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 28/02/2024 et le 08/03/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE LA ROSAIS (ROS - 01 - 03)

3 RUE DU LION D'OR

35132 VEZIN LE COQUET

logement n° 019308, porte n°9308, 1° étage, Type 4

Occupant actuel : MR MADI MME SALIM 066997/67



Diag ElIE Diag ElIG

domicile : bureau : portable :

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

suspicion de fuite non visible (surconsommation d'eau)

vérifier réseau du logt

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paie ment à 30 jours

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B88336
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**