

N/REF : 24/04/2024 14H28 C:000362 I:08985

COALLIA ASSOCIATION

V/Email reçu le Mercredi 24/04/2024 à 14H28

**22, RUE BAHON RAULT
35069 RENNES**

IMMEUBLE : 6 PERRIERES
6 AVENUE DES PERRIERES
35650 LE RHEU

Rennes, le 16 Mai 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 6 PERRIERES - GESTIONNAIRE COALLIA : SAMIHATE HASSAN
07 78 86 10 11

MOTIF : PROBLEME SUR BALLON D'EAU CHAUDE QUI FAIT DISJONCTER L'ELECTRICITÉ
LORS DU PASSAGE HEURES CREUSES/PLEINES

Donneur d'ordre : Mme S HASSAN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 25/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT: RÉSISTANCE HS
PRÉCONISATION: REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE A PRÉVOIR
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 30/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

NR LCOMPTER Email envoyé le 03/05/24 a 15H48 M. Y DENIS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,65			28,65
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 25/04	1	67,23			67,23
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 30/04	3	67,23			201,69
3,00	H(s)2ème personnel le 30/04	4	49,78			149,34
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,48			39,48
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	3	39,48			39,48
1,00	Cumulus 100L Vert. THERMOR	4	337,81			337,81
1,00	Groupe de securite pour cumulus	4	33,34			33,34
TOTAL H.T.						897,02
T.V.A. a 20,00%						179,40
TOTAL T.T.C.En EURO						<u>1076,42</u>

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

