

N/REF : 24/04/2024 14H12 C:000053 I:02684
V/REF : AC/B92128
V/Email reçu le Mercredi 24/04/2024 à 14H12

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 17 Mai 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 7 GLENAN - MME MAREGA 06 05 76 13 70
LOGEMENT N° 107522, PORTE N°35, 3° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 29/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

INTERVENTION DU 6 MAI
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE
OUVERTURE DU TABLEAU ÉLECTRIQUE
OUVERTURE DU CAPOT DU CHAUFFE EAU
OUVERTURE DU BOITIER INTERMÉDIAIRE
BRANCHEMENT DE CONTACTEUR JOUR/NUIT

REMISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FERMETURE DES COUVERCLES TABLEAU ÉLECTRIQUE CHAUFFE EAU ET BOITIER
ÉLECTRIQUE INTERMÉDIAIRE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 13/05/24 à 09H47 Mme a CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS134-F.P	1 ballon 100L-ACI/NRJ C-T 1/2	1	496,61
				496,61
		TOTAL H.T.		496,61
		T.V.A. a 10,00%		49,66
		TOTAL T.T.C.		En EURO 546,27

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Anne CASAERT
email : acasaert@aiguillon.com
tél : 0299547097 portable : 0646626028

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 24/04/2024 et le 25/04/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LES TERRASSES D'HELIOS (THE - 01 - 07)

7 RUE DES GLENAN

35132 VEZIN LE COQUET

logement n° 107522, porte n°35, 3° étage, Type 2

Occupant actuel : MME MAREGA Aminata 072994/50

domicile : bureau : portable : 0605761370

Quantité

Four/pose bal 100 L ACI (PBS134)

1,00 U

Fourniture et pose 1 ballon 100 L type ACI ou équivalent classe NRJ C
(type 1 ou 2)

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Païement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B92128 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction