

N/REF : 28/02/2024 13H28 C:000053 I:02602
V/REF : AC/B88314
V/Email reçu le Mercredi 28/02/2024 à 13H28

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. EUR
IMMEUBLE : EUROPE - EUR
PLACE DE L'EUROPE
.
35340 LA BOUEXIERE

Rennes, le 17 Mai 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 4 EUROPE - MME SLIDJA 07 83 12 80 52
LOGEMENT N° 114597, PORTE N°18, 2° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : PANNE SUR BALLON, NE CHAUFFE PLUS
Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 13/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MALGRES LA PRISE DE RDV, LOCATAIRE ABSENT
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 20/03

INTERVENTION DU 20/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT: BALLON D'EAU CHAUDE A REMPLACER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 27/03

INTERVENTION DU 27/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU

REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 27/03/24 a 16H35 M. F SANDOVAL
NR LCOMPTER Email envoyé le 14/03/24 a 10H56 M. F SANDOVAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 13/03	1	53,98		53,98
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 20/03	2	53,98		53,98
1,00	PBS135-F.P 1 ballon 150L-ACI/NRJ C type3	3	539,80		539,80
	TOTAL H.T.				647,76
	T.V.A. a 10,00%				64,77
	TOTAL T.T.C.En EURO				712,53

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MR Frédéric SANDOVAL
email : fsandoval@aiguillon.com
tél : 0299547092

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 28/02/2024 et le 01/03/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE DE L'EUROPE (EUR - 02 - 04)

4 PLACE DE L'EUROPE

35340 LA BOUEXIERE

logement n° 114597, porte n°18, 2° étage, Type 2

Occupant actuel : MME SLIDJIA Salima 073758/38

domicile : bureau : portable : 0783128052

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

ballon d'eau chaude ne chauffe pas

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Païement à 30 jours

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B88314
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**