

N/REF : 10/06/2024 10H20 C:002225 I:02911

V/Appel du Lundi 10/06/2024 a 10H20

EHPAD CLOS ST MARTIN

**17 RUE DES TANNEURS
35000 RENNES**

IMMEUBLE : CLOS ST MARTIN
17 RUE DES TANNEURS
EHPAD
35000 RENNES

Rennes, le 13 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 17 TANNEURS - MR COMMUNAL 06 85 89 32 55

MOTIF : POMPE DE RELEVAGE QUI NE REMONTE PAS

Donneur d'ordre : M. C COMMUNAL(planning)

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
POMPAGE ET NETTOYAGE FOSSE DE 0,5M3
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : DÉFAUT DE PHASE ET SURCHAUFFE DE LA POMPE INDIQUÉE AU TABLEAU ÉLECTRIQUE
DÉPOSE DE LA POMPE DE RELEVAGE
CONSTAT : RACCORDEMENT AU SCOTCH ORANGE POUR AUGMENTER LA LONGUEUR DE CÂBLE. POINT INTÉRIEUR DU CÂBLE HUMIDE.
DÉPOSE DE LA POMPE CHEZ ROULIN POUR DIAGNOSTIC ET RÉPARATIONS
NETTOYAGE CHANTIER
DEVIS A SUIVRE

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 11/06/24 a 10H59 M. C COMMUNAL(planning)

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
4,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 10/06	1	67,23		268,92
1,00	Ffait Pomp./Curage Fosse <1m3	2	202,73		202,73
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,48		39,48
TOTAL H.T.					511,13
T.V.A. a 10,00%					51,11
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>562,24</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.