

N/REF : 28/05/2024 17H43 C:000053 I:01108
V/REF : AC/B93958
V/Email reçu le Mardi 28/05/2024 a 17H43

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PCE

IMMEUBLE : LE PAUL CEZANNE -PCE
1/2/3, RUE MILLIG AR SKANV
6, RUE SAINT ALLOUARN
35235 THORIGNE FOUILLARD

Rennes, le 13 Juin 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie

LOCALISATION : ALLEE 1 SKANV - BAT E - MME NTSAME OBAME 06 58 07 33 30
LOGEMENT N° 100823, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : PROBLEME DE MOISSURE IMPORTANT DANS LA SALLE DE BAIN ET LE PLACARD DE
LA CHAMBRE
RECHERCHE DE FUITE AVEC RAPPORT DÉTAILLÉ

Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DANS LA SALLE DE BAIN
CONSTAT: MOISSURE IMPORTANTE DES MURS SE PROPAGE JUSQU'A LA CHAMBRE
DÉPOSE TABLIER BAIGNOIRE
CONSTAT: PRÉSENCE IMPORTANTE D'EAU SOUS LA BAIGNOIRE
TEST AU COLORANT POUR LES ÉVACUATIONS BAIGNOIRE
CONSTAT: PAS DE TRACE DE COLORANT
CONTRÔLE DE L'ALIMENTATION ECS ET EFS
CONSTAT: PAS D'ANOMALIE
CONTRÔLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ BAIGNOIRE PAR ARROSAGE
CONSTAT: ÉCOULEMENT IMPORTANT D'EAU SOUS LA BAIGNOIRE
ABSENCE DE JOINT DE FAIENCE A CERTAIN ENDROIT
CARREAUX FAIENCE ENDOMMAGÉ
PLACO ENDOMMAGÉ PAR L'HUMIDITÉ A REMPLACER
PRÉVOIR LA RÉFECTION COMPLETE DES JOINTS DE FAIENCE ET LE REMPLACEMENT
DES CARREAUX ENDOMMAGÉS - URGENT
LA FUITE SE PROPAGE A L'ÉTAGE INFÉRIEUR
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 05/06/24 a 11H47 Mme A JUDAIS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS006-Recherche Fuite	EF-EC-chauf.sol	1	156,54
				156,54
		TOTAL H.T.		156,54
		T.V.A. a 10,00%		15,65
		TOTAL T.T.C.En EURO		172,19

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Amélie JUDAIS
email : ajudais@aiguillon.com
tél : 0299264455

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 28/05/2024 et le 31/05/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LE PAUL CEZANNE (PCE - 03 - 01)
1 RUE MILLIG AR SKANV BT E
35235 THORIGNE FOUILLARD

logement n° 100823, porte n°12, 1° étage, Type 3

Occupant actuel : MME NTSAME OBAME Magallie-carell
072350/85
domicile : bureau : portable : 0658073330

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch App (PBS007)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en
apparent
recherche de fuite logement (Pb moisissure important sdb et chambre a
colle)

Veuillez vérifier les résultats du RAAT ci-joint et appliquer les modes opératoires SS4 si
nécessaire.

Virement Fournisseurs
Païement à 30 jours



La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B93958 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction