

N/REF : 25/03/2024 9H37 C:000053 I:02682
V/REF : AC/B90031
V/Email reçu le Lundi 25/03/2024 a 9H37

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ROS
IMMEUBLE : RES.LA ROSAIS -ROS
1 A 8, RUE DU LION D OR
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 13 Juin 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 5 OR - MME LEROY 02 99 64 79 66/06 26 28 18 68
LOGEMENT N° 019314, PORTE N°9314, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : NOUVELLE FUITE EN SOUS SOL- AU NIVEAU DU (GARAGE N° 019314)

Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT NUMÉRO 2 R+1
TEST AVEC COLORANT DANS LES ÉVACUATIONS
DÉMONTAGE DES TRAPPES GAINES TECHNIQUES DES WC ET DE LA BAIGNOIRE
CONSTAT: RIEN A SIGNALER
CONTRÔLE DU LOGEMENT RDC AU 11 LION D'OR M. THOMAS
TEST AVEC COLORANT DANS LES ÉVACUATIONS
DÉMONTAGE DES TRAPPES GAINES TECHNIQUES DES WC
CONSTAT: RIEN A SIGNALER
CONTRÔLE DU GARAGE 019314
BURINAGE DE LA DALLE BÉTON AUTOUR DU TRONÇON PVC DIA 100
CONSTAT PRÉSENCE DE COLORANT
LE TRONÇON PVC REJOINT LA CULOTTE DES 4 ÉVACUATIONS LOGEMENT RDC
NETTOYAGE CHANTIER
PRÉCONISATION: PRÉVOIR DE PORUSUIVRE LE BURINAGE POUR REMPLACEMENT
TRONÇON OU POSE DE BANDE GRASSE (SI POSSIBLE)

INTERVENTION DU 16/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉPLACEMENT DU VEHICULE DE MME LEROY
PRÉSENCE DE COLORANT SUR L'ISOLANT DE LA PRÉCÉDENTE INTERVENTION
BURINAGE AU NIVEAU DU PLAFOND AUTOUR DE LA CANALISATION
POSE D'UN JOINT POLYMERE AUTOUR DE LA COLONNE

REMISE EN PLACE ET FERMETURE DU VÉHICULE ET REMISE DES CLÉS A MME LEROY
L'OCCUPANTE DU LOGEMENT DU DESSUS REFUSE LE TEST COLORANT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 06/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RÉCUPÉRATION DES ACCES DU GARAGE DE MME LEROY
CONTROLE DU LOGEMENT 1 AU REZ DE CHAUSSEE
MISE EN PLACE DE COLORANT DANS LES WC, LE LAVE MAIN, LA BAIGNOIRE ET LE
LAVABO
CONSTAT : FUITE SUR RACCORD ÉVACUATION PARTIE COMMUNE DANS LE COFFRE DE
LA GAINTE TECHNIQUE EN TRAVERSÉE DE DALLE BÉTON
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 13/05/24 a 10H07 Mme a CASAERT

PREVOIR BURINAGE DALLE DANS COFFRE GAINTE TECHNIQUE, REMPLACEMENT RACCORD
PVC D100 (PRÉVOIR DÉPOSE WC ET TABLIER BAIGNOIRE)
PREVOIR COUPURE GÉNÉRALE DE L'IMMEUBLE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

NR LCOMPTER Email envoyé le 17/04/24 a 10H55 Mme a CASAERT

NR LGESTION Email envoyé le 27/03/24 a 16H23 Mme a CASAERT

2703: SUITE A L'INTERVENTION DU 27/03, PRÉCONISATION DE POURSUIVRE LE
BURINAGE AUTOUR DU TRONÇON PVC POUR REMPLACER LE TRONÇON FUYARD OU POSE
D'UNE BANDE GRASSE (SI POSSIBLE), DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS,
CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54		156,54
2,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 16/04	2	53,98		134,95
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 06/05	3	53,98		80,97
TOTAL H.T.					372,46
T.V.A. a 10,00%					37,24
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>409,70</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Anne CASAERT
email : acasaert@aiguillon.com
tél : 0299547097 portable : 0646626028

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 25/03/2024 et le 27/03/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE LA ROSAIS (ROS - 01 - 05)

5 RUE DU LION D'OR

35132 VEZIN LE COQUET

logement n° 019314, porte n°9314, Rez de chaussée, Type 3 Occupant actuel : MME LEROY Nadia 014957/19

domicile : 0299647966 bureau : portable : 0626281868

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch Pla (PBS006)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en plancher (sol)

nouvelle fuite en sous sol- au niveau du garage 019314- garage de Mme LEROY

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B90031 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction