

N/REF : 21/03/2024 10H19 C:000053 I:02681
V/REF : AC/B89862
V/Email reçu le Jeudi 21/03/2024 à 10H19

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. LON

IMMEUBLE : LA LONGRAIS -LON
5 A 28, RUE DE LA LONGRAIS
12 A 26, RUE DES ERABLES
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 13 Juin 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 26 LONGRAIS - M ET MME BONIFACE 06 22 07 36 76
LOGEMENT N° 100235, PORTE N°26, REZ DE CHAUSSEE

MOTIF : >REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE SANS ROBINETTERIE
>TABLIER BAIGNOIRE EN PVC

Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

PRISES DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE

INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 09/04

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

DÉPOSE TABLIER BAIGNOIRE CARRELÉ

DÉPOSE ET ÉVACUATION DE LA BAIGNOIRE - ROBINETTERIE CONSERVÉE

POSE DE BOUCHON SUR ARRIVÉE D'EAU

DÉPOSE DU LAVABO

POSE DE BOUCHON SUR ARRIVÉE D'EAU

FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE NOUVELLE BAIGNOIRE

RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION BAIGNOIRE

PRÉPARATION ET DÉCOUPE DU NOUVEAU TABLIER BAIGNOIRE 170

POSE NOUVEAU TABLIER

RÉALISATION JOINT SILICONE BAIGNOIRE

DÉPOSE FAIENCE DERRIÈRE LE LAVABO

REBOUCHAGE DES TROUS APRES LA DÉPOSE FAIENCE

FOURNITURE ET POSE NOUVELLE FAIENCE

REMISE EN EAU

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

INTERVENTION A REPLANIFIER POUR FINITION

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 12/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RÉALISATION DES JOINTS DE FAIENCE AU NIVEAU DU LAVABO
MISE EN PLACE DU MEUBLE VASQUE
COUPURE D'EAU
RACCORDEMENT EAU ET ÉVACUATION
REMISE EN PLACE DU MIROIR
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 18/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE JOINT FAIENCE SUR TOUT AUTOUR DE LA BAIGNOIRE
DEPOSE JOINT SILICONE BAIGNOIRE
RÉALISATION JOINTS FAIENCE
RÉALISATION JOINT SILICONE SUR TABLIER BAIGNOIRE
RÉALISATION JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE NOUVELLE BARRE DE DOUCHE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECENTRAGE ET RESSERRAGE DE LA BARRE DE DOUCHE
REBOUCHAGE DES TROUS
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 31/05/24 a 16H36 Mme a CASAERT
NR LCOMPTER Email envoyé le 23/04/24 a 17H12 Mme a CASAERT
MG LGESTION Email envoyé le 28/03/24 a 15H54 Mme a CASAERT
PRÉVOIR LA RÉFECTION DES JOINTS DE FAIENCE SUR TOUTE LA BAIGNOIRE
PRÉVOIR LA POSE DE CINQ CARREAUX DE FAIENCE DERRIERE LE MEUBLE LAVABO
ET DES JOINTS DE FAIENCE
PRÉVOIR LA POSE D'UNE BARRE DE DOUCHE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
Suite a donner : OUI. Le 09/04/2024 a 17:57
Suite a donner : OUI. Le 12/04/2024 a 16:38

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 26/03	1	53,98	53,98
1,00	PBS039-Rempl.Tablier baign.bois façade	2	102,56	102,56
1,00	PBS045-F.P baign.acr L1,40-1,70m ss rob.	2	302,28	302,28
1,00	PBS144-Raccord faience 15*15< 5 carreaux	2	178,13	178,13
1,00	PBS028-Rempl.douchette/pom.douche(accès)	4	42,10	42,10
3,00	PBS145-F.P de faience blanche 15*15 /M2	4	91,76	275,28
1,00	PBS080-F.P lavabo en porcelaine ss rob.	5	107,96	107,96
TOTAL H.T.				1062,29
T.V.A. a 10,00%				106,22
TOTAL T.T.C.En EURO _____				1168,51

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Anne CASAERT
email : acasaert@aiguillon.com
tél : 0299547097 portable : 0646626028

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 21/03/2024 et le 29/03/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LA LONGRAIS (LON - 01 - 26)
26 RUE DE LA LONGRAIS
35132 VEZIN LE COQUET

logement n° 100235, porte n°26, Rez de chaussée, Type 3

Occupant actuel : MR MME BONIFACE MANOHARAN Antoin
050759/28
domicile : 0951774951 bureau : 0622073676 portable :
0622073676

Quantité

Fourn/pose bainoi acier (PBS044)

1,00 U

Fourniture et pose baignoire acier émaillé de 1,40 à 1,70 m de longueur,
compris vidage automatique, joint silicone, calage, vérification liaison
équipotentielle (sans robinetterie)

Tablier de baignoire PVC (PBS041)

1,00 U

Tablier de baignoire en PVC

Veuillez vérifier les résultats du RAAT ci-joint et appliquer les modes opératoires SS4 si nécessaire.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

--

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B89862 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction