

N/REF : 16/04/2024 14H55 C:000053 I:80225
V/REF : AC/B91485
V/Email reçu le Mardi 16/04/2024 a 14H55

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. EBE
IMMEUBLE : EMILE BERNARD -EBE
1 a 19, RUE EMILE BERNARD
.
35700 RENNES

Rennes, le 13 Juin 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 5 BERNARD - LOCAL MÉNAGE
RDV AVEC GESTIONNAIRE MME DARIY 06 42 46 84 49 DEVANT LE N°5
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
FUITE IMPORTANTE DANS LE SOUS SOL LORSQUE LE COMPTEUR DU LOCAL MÉNAGE
A ÉTÉ OUVERT - DEPUIS QU'IL EST REFERMÉ PLUS DE FUITE
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE AU NIVEAU DU LOCAL MÉNAGE
FUITE EN DALLE ENTRE COMPTEUR EN GT ET LOCAL MÉNAGE
PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 15/05
RÉCUPÉRATION DES ACCES EN AGENCE
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
PERCEMENT MUR
FOURNITURE ET POSE DE COLLIERS
FAÇONNAGE ET POSE TUYAUX EFS DU COMPTEUR AU LOCAL MÉNAGE
BRANCHEMENT ET RACCORDEMENT RÉSEAU
FOURNITURE ET POSE ISOLATION TUYAU
SUPPRESSION ANCIENNE CANALISATIONS
FIXATION BP ÉTANCHE EN SAILLIE QUI ÉTAIT DÉFAIT
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
REDÉPOSE DES ACCES EN AGENCE

MG LCOMPTER Email envoyé le 31/05/24 a 12H12 Mme AS DARIY

NR LGESTION Email envoyé le 25/04/24 a 14H53 Mme AS DARIY

2504: SUITE A L'INTERVENTION DU 25/04, PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT ENTRE
LE COMPTEUR EN GAINTE TECHNIQUE ET LE LOCAL MÉNAGE, DANS L'ATTENTE DE VOS
INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
1,00	PBS011-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	2	259,10	259,10
15,00	PBS013-Rpl.Alim.rob./lav./rec./baign./Ml	2	38,86	582,90
15,00	PBS108-Calorifug.tuy.pr mise hors gel/Ml	2	22,67	340,05
TOTAL H.T.				1338,59
T.V.A. a 10,00%				133,85
TOTAL T.T.C.En EURO				1472,44

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

