

N/REF : 10/05/2024 9H14 C:008193 I:12149

V/Appel du Vendredi 10/05/2024 a 9H14

JOBBE DUVAL MARIN

**12 QUAI DUGUAY TROUIN
35000 RENNES**

IMMEUBLE : 4 MONTFORT
4 RUE DE MONTFORT
35000 RENNES

Rennes, le 24 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 4 MONTFORT-MME MARTINOT LAGARDE 06.13.83.13.74/06.25.47.05.51

MOTIF : PLUS D'EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : M. M JOBBE DUVAL

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

=====

INTERVENTION DU 10/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
ABSENCE D'EAU CHAUDE
LA BALLON SE TROUVE DANS UN PLACARD FERMÉ A CLEF
PRÉVOIR NOUVELLE INTERVENTION EN OUVRANT LE PLACARD
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 13/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
OUVERTURE DE LA PORTE DU PLACARD
RECHERCHE DE PANNE
OUVERTURE DU CAPOT DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONTRÔLE FUSIBLE
CONSTAT: BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE DU THERMOSTAT
CONSTAT: THERMOSTAT MIS EN SÉCURITÉ
DÉCLENCHEMENT DU THERMOSTAT
MISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FERMETURE DU CAPOT ÉLECTRIQUE
FERMETURE DE LA PORTE
NETTOYAGE CHANTIER
REMARQUE: LES LOCATAIRES DEVRONT PRENDRE UN CONTRAT HEURE CREUSE/PLEINE

INTERVENTION DU 16/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : THERMOSTAT HS

MISE HORS TENSION
DÉPOSE DU THERMOSTAT DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN THERMOSTAT 230V
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 17/05/24 a 14H09 M. M JOBBE DUVAL
NR LCOMPTER Email envoyé le 14/05/24 a 12H02 M. M JOBBE DUVAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 10/05	1	67,23		100,84
0,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 13/05	2	67,23		33,61
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 16/05	4	67,23		67,23
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,48		39,48
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,48		39,48
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	4	39,48		39,48
1,00	Thermostat pour cumulus	4	97,34		97,34
TOTAL H.T.					417,46
T.V.A. a 10,00%					41,74
TOTAL T.T.C.En EURO					459,20

Valeur en votre reglement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.