

N/REF : 10/06/2024 11H38 C:000053 I:80225
V/REF : AC/B94769
V/Email reçu le Lundi 10/06/2024 a 11H38

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. EBE
IMMEUBLE : EMILE BERNARD -EBE
1 a 19, RUE EMILE BERNARD
.
35700 RENNES

Rennes, le 27 Juin 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 3 BERNARD - MLLE CONVENANT 06 14 98 47 24
LOGEMENT N° 012568, PORTE N°28, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : INFILTRATION D'EAU AU NIVEAU DU PLAFOND WC + CUISINE
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT 28
CONSTAT: DÉGATS AUX PLAFONDS DES WC ET DE LA CUISINE
CONTRÔLE LOGEMENT 31
CONSTAT: PAS DE FUITE SUR RÉSEAU EFS ET ECS
CONSTAT 2: PROBLEME DE VMC
CONSTAT 3: PRÉSENCE D'EAU AU NIVEAU DE LA COLONNE EU DANS LES WC
CONTRÔLE DU LOGEMENT 43
LOCATAIRE DEVANT S'ABSENTER, PRÉVOIR UN RDV POUR CONTRÔLE DE LA COLONNE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 24/06 MATIN

INTERVENTION DU 24/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
OUVERTURE DE LA TRAPPE DE LA COLONNE EAUX USÉES AU 1ER ÉTAGE
CONSTAT: PROBLEME DE CONDENSATION DANS LA GAINTE TECHNIQUE
CONTRÔLE LOGEMENT 43
CONSTAT: AUCUNE FUITE
CONSTAT 2: MEME PROBLEME D'HUMIDITÉ DU A LA TOITURE
CONSTAT 3: LES JOINTS CARRELAGE ET LE JOINT SILICONE DE LA BAIGNOIRE
SONT A REFAIRE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 24/06/24 a 10H47 Mme AS DARIY

2406: SUITE A L'INTERVENTION DU 24/06, AUCUNE FUITE CONSTATÉE, NÉANMOINS PRÉVOIR LA RÉFECTION DES JOINTS FAIENCE ET SILICONE DE LA BAIGNOIRE DU LOGEMENT 43. PROBLEME DE CONDENSATION LIÉ PROBABLEMENT A UN SOUCIS DE VMC. CORDIALEMENT

NR LCOMPTER Email envoyé le 17/06/24 a 11H50 Mme AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 24/06	2	53,98	80,97
TOTAL H.T.				237,51
T.V.A. a 10,00%				23,75
TOTAL T.T.C.En EURO				261,26

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

