

N/REF : 10/06/2024 9H17 C:000053 I:02665
V/REF : AC/B94734
V/Email reçu le Lundi 10/06/2024 a 9H17

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPO
IMMEUBLE : LA SAUDRAIS -CPO
1 A 5, RUE LOUISE MICHEL
35590 ST GILLES

Rennes, le 28 Juin 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 3 MICHEL - MME GOURET 06 89 27 50 62
LOGEMENT N° 020008, PORTE N°0008, 2° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LE GARAGE (INONDATION)
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: TROU EFFECTUÉ PROBABLEMENT POUR UN DÉBOUCHAGE
SITUÉ AU NIVEAU DE LA CULOTTE PRÉVOIR DÉPOSE POUR REMPLACEMENT
RÉPARATION PROVISoire ET POSE OBTURATEUR IMPOSSIBLE
PRISE DE RÉFÉRENCE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 26/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
TENTATIVE DE DÉPOSE DE L'ÉVACUATION : IMPOSSIBLE DE DÉPOSER LA TOTALITÉ
DE L'ÉVACUATION SANS ENDOMMAGER CELLE-CI EN DALLE
FOURNITURE ET POSE D'UN ÉLASTOMERE D100 115
BRASURE ET RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 27/06/24 a 10H47 Mme M LEFEUVRE

NR LGESTION Email envoyé le 13/06/24 a 16H33 Mme M LEFEUVRE

1306: SUITE A L'INTERVENTION DU 13/06 PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA
CULOTTE PVC, DANS L'ATTENTE DE VOTRE ACCORD, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
2,00	PBS004-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	2	30,22	60,44
TOTAL H.T.				216,98
T.V.A. a 10,00%				21,69
TOTAL T.T.C.En EURO				238,67

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.