

N/REF : 13/05/2024 21H14 C:000053 I:02481
V/REF : AC/B93029
V/Email reçu le Lundi 13/05/2024 a 21H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BLV
IMMEUBLE : BELLEVILLE -BLV
34-42, RUE DU DOCTEUR FERRAND
.
35200 RENNES

Rennes, le 28 Juin 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 42 FERRAND - MR REGRAY 06 73 03 73 83
LOGEMENT N° 001462, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : REMPLACEMENT DE TUYAUTERIE Y COMPRIS POSE ET DÉPOSE FIXATIONS
SOUDURES, BRASURES, COUDES, RACCORDS
—
FOURNITURE ET POSE TUBE PVC TOUT DIAMETRE
TUYAU EVAC DOUCHE (SOUS SOL) A RÉPARER
Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 12/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE DE L'ÉVACUATION PVA CASSÉE
RÉFECTION DE L'ÉVACUATION EN PVC DIA 40
TEST D'ÉTANCHÉITÉ
CONSTAT: LÉGERE FUITE SUR RACCORD DÉJA EN PLACE
FOURNITURE ET POSE D'UN RACCORD ÉLASTOMERE 100-115
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHIÉTÉ
NETTOYAGE CHANTIER
RESTE PLAFOND A REBOUCHER

INTERVENTION DU 21/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REBOUCHAGE DU TROU AU PLAFOND AUTOUR DE LA CANALISATION
NETTOYAGE CHANTIER

NR LCOMPTER Email envoyé le 24/06/24 a 12H11 Mme A GUILLO

NR LGESTION Email envoyé le 21/05/24 a 10H45 Mme A GUILLO

2105: SUITE A L'INTERVENTION DU 17/05, LE LOCATAIRE NOUS INDIQUE QU'UN EXPERT DOIT INTERVENIR POUR LE PROBLEME DE L'ÉVACUATION DE LA DOUCHE, IL DEMANDE POUR QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS APRES LE PASSAGE DE L'EXPERT, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 17/05	1	53,98		53,98
3,00	PBS004-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	2	30,22		90,66
	TOTAL H.T.				144,64
	T.V.A. a 10,00%				14,46
	TOTAL T.T.C.En EURO				159,10

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

