

N/REF : 4/06/2024 17H19 C:000053 I:00158
V/REF : AC/B94445
V/Email reçu le Mardi 04/06/2024 a 17H19

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. TRI
IMMEUBLE : RES.TROIS RIVES -TRI
69, MAIL FRANCOIS MITTERRAND
10, RUE DE LIOTHAUD
35000 RENNES

Rennes, le 28 Juin 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 10 LIOTHAUD - PARTIE COMMUNE GT 1ER ÉTAGE
MOTIF : NOUVELLE FUITE EN GT AU 1ER ÉTAGE
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DANS LES GAINES TECHNIQUE
LA FUITE PROVIENT DU 4E ÉTAGE LOGT 43
CONTRÔLE LOGT 43 MME LU
TEST AU MANOMETRE
CONSTAT: PERTE DE PRESSION SUR LE RÉSEAU
RECHERCHE DE FUITE APPROFONDIE REPLANIFIÉE LE 06/06
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 06/06 (MIDI)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: 2E FUITE CONSTATÉE AU 5E ÉTAGE LOGT 52
LE COMPTEUR TOURNE RAPIDEMENT
LA FUITE SE STOPPE DES QUE LE COMPTEUR EST FERMÉ
CONTRÔLE LOGEMENT 43
IMPOSSIBILITÉ D'ISOLER LE RÉSEAU ECS - VANNE CHAUDIERE NE SE FERME PAS
TEST AU MANOMETRE SUR RÉSEAU EFS
CONSTAT: FUITE SUR RÉSEAU ECS ET EFS
ACCORD GESTIONNAIRE POUR PASSAGE EN APPARENT SUR RÉSEAU ECS ET EFS POUR
LES 2 LOGEMENTS
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 06/06 (FIN APRES MIDI)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LA CHAUDIERE NE S'ALLUME PLUS

INSTALLATION VMC GAZ
PLUS D'ÉLECTRICITÉ EN PARTIE COMMUNE
LA VMC EST DONC A L'ARRET
LES CHAUDIERES DU GROUPE D'HABITATION SONT A L'ARRET
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 07/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REMONTÉE D'EAU AU PARKING -2
COMPTEUR ÉLECTRIQUE DISJONCTER EN PARTIE COMMUNE
REMISE EN ROUTE DU DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DES POMPES
ÉVACUATION DES EAUX AU NIVEAU -2
CONSTAT: POMPE N°2 HORS SERVICE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 12/06 (LOGEMENT 52)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
AFFINEMENT DE LA RECHERCHE DE FUITE POUR IDENTIFIER LE RÉSEAU FUYARD
DÉPOSE MEUBLE CUISINE SOUS LA CHAUDIERE
DÉPOSE DE LA VANNE D'ARRIVÉE EAU FROIDE SOUS LA CHAUDIERE
POSE D'UN MANOMETRE SUR RÉSEAU CUISINE
CONSTAT: PERTE DE PRESSION
FUITE ENTRE COMPTEUR ET ARRIVÉE CUISINE
PERCEMENT DES MURS ENTRE LE COULOIR ET LA CUISINE
PERCEMENT DU MUR AU NIVEAU DU COMPTEUR
NETTOYAGE CHANTIER
SUITE DU PASSAGE EN APPARENT LE 13/06

INTERVENTION DU 13/06 MATIN - LOGEMENT 52
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PERCEMENTS, POSE COLLIERS ET FAÇONNAGE MULTICOUCHE
SERTISSAGE DES RACCORDS
RACCORDEMENT AU COMPTEUR
RACCORDEMENT SOUS LA CHAUDIERE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
TEST DE PRESSION AU MANOMETRE
CONSTAT: AUCUNE PERTE DE PRESSION SUR ECS ET EFS
REBOUCHAGE DES TROUS
REMISE EN PLACE MEUBLE CUISINE
REMISE EN PLACE PLAN DE TRAVAIL
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 13/06 APRES MIDI - LOGEMENT 43
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE MEUBLE CUISINE POUR ACCES NOURRICES CHAUDIERE
TEST AU MANOMETRES DES RÉSEAUX
CONFIRMATION DE LA FUITE ENTRE BAIGNOIRE ET CHAUDIERE
PERCEMENTS, POSE COLLIERS DE LA SALLE DE BAIN A LA CUISINE

FAÇONNAGE ET MISE EN PLACE DU MULTI COUCHE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 14/06 - LOGEMENT 43
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE EN PLACE DES DERNIERS COLLIERS
FAÇONNAGE, MISE EN PLACE ET SERTISSAGE MULTICOUCHE
RACCORDEMENT SOUS LE LAVABO ET SOUS LA CHAUDIERE RÉSEAUX EFS ET ECS
CONDAMNATION SOUS LA BAIGNOIRE ET SOUS LA CHAUDIERE DES RÉSEAUX EN DALLE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REBOUCHAGE DES TROUS
REMISE EN PLACE DES MEUBLES
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 17/06/24 a 12H26 Mme a CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
13,00	PBS004-Rempl.tuyauterie PVC /Ml LGT 52	2	30,22	392,86
1,00	PBS011-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	2	259,10	259,10
1,00	PBS011-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	3	259,10	259,10
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	6	156,54	156,54
45,00	PBS004-Rempl.tuyauterie PVC /Ml LGT 43	8	30,22	1359,90
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 06/06	10	53,98	80,97
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 07/06	11	53,98	80,97
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 10/06	12	53,98	53,98
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 12/06	14	53,98	107,96

TOTAL H.T.	2907,92
T.V.A. a 10,00%	290,79
TOTAL T.T.C.En EURO	3198,71

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.