

N/REF : 15/05/2024 19H54 C:004381 I:00493

V/Email reçu le Mercredi 15/05/2024 à 19H54

SELON DEVIS N° 4040096

SDC '22 Lallemand/1-3 Lebrun'
C/O SARL 35 MILLIEMES
46 BOULEVARD DE LA LIBERTE
35000 RENNES

IMMEUBLE : LALLEMAND/LEBRUN
22, RUE JULES LALLEMAND
1/3, RUE JULES-LEBRUN
35000 RENNES

Rennes, le 03 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 3 LEBRUN - MME ROUVERA 06 87 33 48 63 - ETAGE 1

M. MONGERMONT 06 16 97 05 04 - LE PROPRIÉTAIRE DU RDC DE L'APPARTEMENT
AU RDC ET DE LA CAVE OU SE SITUE LE PIED DE COLONNE ENTARTRE

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4040096 du 25/04/2024 d'un montant de
3226,96€

Donneur d'ordre : Mme C RAULT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTIONS DES 27 ET 28/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
AFFICHAGE COUPURE EAU RÉALISÉ LE 25/06
PROTECTION SOL EN PARTIE COMMUNE + PARTIE PRIVATIVE.
BURINAGE DALLE POUR DÉGAGEMENT COLONNE.
DÉPOSE/REPOSE WC X2.
DÉCOUPE DÉPOSE ET ENLEVEMENT SECTION COLONNE FONTE.
MISE EN PLACE BALLON OBTURATEUR.
FACONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT SECTION COLONNE PVC.
REBOUCHAGE ANCIEN RÉSEAU EN DALLE AU CIMENT.
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
REBOUCHAGE ESPACE ANNULAIRE.
PASSAGE CAMÉRA RÉSEAU POUR CONTROLE COLONNE SUR 6 ÉTAGE.
NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 01/07/24 à 16H05 Mme C RAULT

0107: SUITE AUX INTERVENTIONS DU 27 ET 28 JUIN, PRÉCISION QU'UNE CHASSE
D'EAU A ÉTÉ TIRÉE A PARTIR DU 2E ÉTAGE PROVOQUANT DÉGAT DE PROPRÉTÉ ET
D'INFILTRATION D'EAU AU REZ-DE-CHAUSSÉE, SOUS SOL ET 1ER ÉTAGE,

CORDIALEMENT

1706: MSG REP M. MONGERMONT POUR TRAVAUX 27 ET 28/06

1106: MSG REP MME ROUVERA ET M. MONGERMONT POUR TRAVAUX 27 ET 28/06

TC TT Email envoyé le 25/04/24 a 15H05 Mme C RAULT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	2933,60	2933,60
	TOTAL H.T.		2933,60
	T.V.A. a 10,00%		293,36
	TOTAL T.T.C.En EURO		3226,96

Valeur en votre reglement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

