

N/REF : 5/03/2024 9H35 C:000053 I:00269
V/REF : AC/B88674
V/Email reçu le Mardi 05/03/2024 a 9H35

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. STK
IMMEUBLE : STOCKHOLM -STK
2-3, SQUARE DE STOCKHOLM
.
35000 RENNES

Rennes, le 05 Juillet 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLEE 3 STOCKHOLM - LOGEMENT VACANT SUR PASS

LOGEMENT N° 007681, PORTE N°101, 10° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : -SDB : L'ALIMENTATION DE LA BAIGNOIRE EST PEUT ETRE A REFAIRE.
-TABLIER DE BAIGNOIRE EN BOIS HYDROFUGÉ MÉLAMINÉ CTBH SUR VÉRINS, FAÇADE ET RETOUR.
-FOURNITURE ET POSE BAIGNOIRE ACRYLIQUE DE 1,40 A 1,70 M DE LONGUEUR, COMPRIS VIDAGE AUTOMATIQUE, JOINT SILICONE, CALAGE, VÉRIFICATION LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE (SANS ROBINETTERIE)
-DÉPOSE, FOURNITURE ET POSE ÉVIER INOX DE 1,20 M AVEC 2 CUVES ET 1 ÉGOUTTOIR
-FOURNITURE ET POSE D'UNE COLONNE LAVABO EN PORCELAINE BLANCHE

Donneur d'ordre : M. B ZOUAD

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE

REMARQUE : LES ALIMENTATIONS DE LA BAIGNOIRE SERONT EFFECTIVEMENT A REPENDRE

INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 18/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL.

DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE.

REPRISE ALIMENTATION BAIGNOIRE.

DÉPOSE FAIENCE.

SURFACAGE SUPPORT AVANT REPOSE FAIENCE.

INTERVENTION DU 19/03

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.

MISE EN PLACE PRIMAIRE D'ACCROCHE + ÉTANCHÉITÉ SOUS FAIENCE.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE + VIDAGE BAIGNOIRE.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT MITIGEUR BAIGNOIRE

INTERVENTION DU 22/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
CRÉATION RÉSERVATION POUR DÉVOIEMENT ÉVACUATION MAL + BAIGNOIRE.
CRÉATION ALIMENTATION + ÉVACUATION MAL EN PLACARD.
FACONNAGE, POSE RACCORDEMENT RÉSEAU MULTICOUCHE ALIMENTATION SDB (7M).

INTERVENTION DU 05/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
REPRISE RÉSEAU ÉVACUATION SDB.

INTERVENTION DU 26/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
REPRISE INTÉGRALITÉ DES RÉSEAU EFS ET ECS LOGEMENT.
FACONNAGE ET POSE TABLIER BAIGNOIRE AVEC RETOUR.

INTERVENTION DU 27/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
POSE FAIENCE SDB (8M2 PÉRIPHÉRIE BAIGOIRE + 2M2 SUR LAVABO)
FOURNITURE ET POSE FLEXIBLE + BARRE DE DOUCHE + POMMEAU.
FOURNITURE ET POSE MIROIR SDB.
FOURNITURE ET POSE COLONNE LAVABO + LAVABO + SIPHON.
REPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER 3P 120.
REPLACEMENT EVIER DOUBLE INOX 120.
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR EVIER + VIDAGE.
FACONNAGE ET POSE JOINS SILICONE PÉRIPHÉRIQUE BAIGNOIRE, LAVABO ET EVIER

INTERVENTION DU 28/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
REBOUCHAGE OUVERTURE CLOISON DERRIERE LAVABO.
NETTOYAGE CHANTIER.
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.

OBSERVATIONS : TC LCOMPTER Email envoyé le 27/06/24 a 17H10 M. B ZOUAD

MG LGESTION Email envoyé le 07/03/24 a 09H33 M. B ZOUAD

LA REPRISE DE LA FAIENCE SERA NÉCESSAIRE CAR LE MITIGEUR AINSI QUE DES ANCIENS SUPPORTS DOUCHETTE QUI DEVRONT ETRE DÉPOSÉS SONT FIXÉS DESSUS.
LE TECHNICIEN PRÉCONISE LA REPRISE DE 8M2
DNAS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS AVANT REPLANIFICATION TRAVAUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 06/03	1	53,98	53,98
1,00	PBS018-Rempl.rob.mitigeuse s/baignoire	4	125,23	125,23
1,00	PBS045-F.P baign.acr L1,40-1,70m ss rob.	4	302,28	302,28
21,00	PBS004-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	7	30,22	634,62
1,00	PBS023-Création robinet de M a L	7	91,76	91,76
1,00	PBS101-F.P vidage compl.machine a laver	7	64,77	64,77
1,00	PBS011-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	10	259,10	259,10
1,00	PBS040-Rpl.Tablier baign.bois façade/ret	13	118,75	118,75
1,00	PBS017-Rempl.Rob.mitigeuse s/lavabo	18	111,19	111,19
1,00	PBS028-Rempl.douchette/pom.douche(accès)	18	42,10	42,10
1,00	PBS081-F.P lavabo en porcel.+col.ss rob.	18	151,14	151,14
10,00	PBS145-F.P de faïence blanche 15*15 /M2	18	91,76	917,60

Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT
1,00	Miroir(s) avec fixation 70x70	18	75,43	75,43

TOTAL H.T. 2947,95

T.V.A. a 10,00% 294,79

TOTAL T.T.C.En EURO 3242,74

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : MR Ben ZOUAD
email : bzouad@aiguillon.com
tél : 0223350560 portable : 0614693050

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 11/03/2024 et le 15/03/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (STK - 02 - 03)

3 SQUARE DE STOCKHOLM

35200 RENNES

logement n° 007681, porte n°101, 10° étage, Type 4

Logement vacant. Ancien occupant : MR SARSU HAKKI
005136/92

domicile : 0682850950 bureau : 0627734305 portable :

Quantité

Remp Tuy dep tub metal (PBS003)

1,00 M2

Remplacement de tuyauterie y compris dépose, pose des fixations, soudures, brasures, coudes, raccords, Fourniture et pose tube métallique (acier ou cuivre) tout diamètre
SDB : L'alimentation de la baignoire est peut être à refaire.

Tablier bai boi faç reto (PBS040)

1,00 U

Tablier de baignoire en bois hydrofugé mélaminé CTBH sur vérins, façade et retour

Fourn/pose baiigno acry (PBS045)

1,00 U

Fourniture et pose baignoire acrylique de 1,40 à 1,70 m de longueur, compris vidage automatique, joint silicone, calage, vérification liaison équipotentielle (sans robinetterie)

Dép/Four/pos év inox 2cu (PBS079)

1,00 U

Dépose, Fourniture et pose évier inox de 1,20 m avec 2 cuves et 1 égout et 1 égouttoir

Fou/pose col lav por bl (PBS082)

1,00 U

Fourniture et pose d'une colonne lavabo en porcelaine blanche

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours



La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B88674 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction