

N/REF : 13/03/2024 11H25 C:002020 I:02570
V/REF : AC/B89248
V/Email reçu le Mercredi 13/03/2024 à 11H25

AIGUILLON CONSTRUCTION
Agence St Malo
13 AVENUE DES COMPTOIRS
35400 ST MALO

V/REF.IMM. BEL
IMMEUBLE : BEAULIEU -BEL
22 A 28, RUE DE BEAULIEU
.
35400 ST MALO

Rennes, le 05 Juillet 2024

Référence Marché: 020018-PBS-001-Lot10 St Malo

LOCALISATION : ALLEE 24 BEAULIEU - LOGEMENT VACANT SUR PASS CHANTIER
LOGEMENT N° 003897, PORTE N°3897, REZ DE CHAUSSEE

MOTIF : SALLE DE BAIN:
>REMPLACEMENT DU MEUBLE VASQUE PAR LAVABO SUR COLONNE AVEC ROBINETTERIE
>RÉFECTION DE L'ÉVACUATION SI NÉCESSAIRE
>DÉPOSE ET POSE DE FAIENCE AU NIVEAU DU MEUBLE VASQUE AVEC RÉHAUSSE DE
LA FAIENCE DERRIERE LE MEUBLE POUR S'ALIGNER AVEC FAIENCE DOUCHE
>REMPLACEMENT DU PARE DOUCHE
CUISINE:
>REMPLACEMENT DE MEUBLE SOUS ÉVIER (CONSERVATION DE LA ROBINETTERIE)
>RÉFECTION DE L'ÉVACUATION SI NÉCESSAIRE
>RÉFECTION PAILLASSE HORIZONTALE

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
ACCES IMPOSSIBLE AU LOGEMENT ; LOGEMENT PAS SUR PASS CHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 22/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION PLANIFIÉE LES 27,28 ET 29 MARS

INTERVENTION DU 27/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
CUISINE:
DÉPOSE DE LA ROBINETTERIE

INSTALLATION DE BOUCHONS SUR ALIMENTATION EFS ET ECS
DÉPOSE MEUBLE ÉVIER
SALLE DE BAIN:
DÉPOSE ET ÉVACUATION DE LA ROBINETTERIE
INSTALLATION DE BOUCHONS SUR ALIMENTATION EFS ET ECS
DÉPOSE MEUBLE LAVABO
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
LA POSE DES ÉQUIPEMENTS SANITAIRE SONT A PRÉVOIR LORSQUE LES SOLS SERONT
REPLACÉS

INTERVENTION DU 28/03 ET 29/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ÉVACUATION ET ROBINET MACHINE A LAVER
REBOUCHAGE DU MUR
DÉPOSE DE LA FAIENCE
PONÇAGE DU MUR ET DE LA FAIENCE
NETTOYAGE DU MUR
FOURNITURE ET POSE PRIMAIRE D'ACCROCHE
SÉCHAGE PRIMAIRE D'ACCROCHE
FOURNITURE ET POSE BLEU D'ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DÉCHETTERIE

INTERVENTION DU 16/04 AU 20/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
- CUISINE :
DÉPOSE ROBINETTERIE EVIER
DÉPOSE ÉVIER
DÉPOSE MEUBLE SOUS EVIER
DÉCOUPE FAIENCE POUR POSE DU NOUVEAU MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN EVIER ET D'UN MITIGEUR
MODIFICATION CUIVRE
RÉFECTION DE LA VIDANGE
COUPURE GAZ
RÉFECTION ALIMENTATION GAZ QUI N'ÉTAIT PLUS AUX NORMES
REMISE EN GAZ
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
- SALLE DE BAIN :
FOURNITURE ET POSE DE WEDI AFIN DE RÉHAUSSER LA FAIENCE
FOURNITURE ET POSE DE FAIENCE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS DE FAIENCE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ AU NIVEAU DU LAVABO
REMARQUE : DIFFICULTÉ POUR LA FAIENCE DE SÉCHER, NE PAS PRENDRE DE

DOUCHE TROP RAPIDEMENT SINON LA PLACO VA POURRIR
FOURNITURE ET POSE DE LA PAROI DE DOUCHE
REMARQUE : ABSENCE DE MITIGEUR, BARRE DE DOUCHE ET DOUCHETTE DANS LA DOUCHE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT DE TOUS LES ÉLÉMENTS
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ DE TOUS LES ÉLÉMENTS
CONTROLE DU LOGEMENT EN FACE
CONSTAT : FUITE SUR LE RÉSEAU CHAUFFAGE ET PRÉCONISATION DE REMPLACER LA CHAUDIERE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 26/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE DE ROSACES PLATES
PERCEMENT POUR INSTALLATION D'UNE BARRE DE DOUCHE
FOURNITURE ET POSE D'UNE BARRE DE DOUCHE
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR ET D'UNE DOUCHETTE
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 14/05/24 a 11H00 Mme T KERMARREC
TC LGESTION Email envoyé le 28/03/24 a 12H33 Mme T KERMARREC
SUITE PRISE DE REFERENCE TECHNICIEN NOUS VOUS INFORMONS QUE LA REFERENCE DE CARRELAGE EXISTANTE NE SE FAIT PLUS (BLEU CIEL).
NOUS AVONS PRÉVU D'UTILISER DU CARRELAGE BLANC POUR EFFECTUÉ LES REPRISES.
NR LGESTION Email envoyé le 27/03/24 a 15H02 Mme T KERMARREC
2703: AFIN DE RÉALISER LA REPOSE DES ÉQUIPEMENTS SANITAIRES, MERCI DE NOUS TENIR INFORMÉ LORSQUE LES SOLS SERONT FAIT, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT
NR LCOMPTER Email envoyé le 25/03/24 a 12H15 Mme T KERMARREC
MG LGESTION Email envoyé le 13/03/24 a 20H05 Mme T KERMARREC
POUVEZ VOUS NOUS DIRE QUAND EST CE QUE LE LOGEMENT SERA ACCESSIBLE OU SI DES CLÉS SONT A RÉCUPÉRER A L'AGENCE ?
JE VOUS REMERCIE PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR
Suite a donner : OUI. Le 22/03/2024 a 20:34
Suite a donner : OUI. Le 27/03/2024 a 13:43

Suite a donner : OUI. Le 28/03/2024 a 19:45

Suite a donner : OUI. Le 29/03/2024 a 19:00

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 13/03	1	53,98	53,98
4,00	PBS010-Bouchon.s/alim.eau/gaz/chauffage	2	80,97	323,88
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 22/03	6	53,98	53,98
3,00	PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /M1	8	38,86	116,58
1,00	PBS016-Rempl.rob.mitigeuse s/évrier	8	111,19	111,19
1,00	PBS019-Rempl.rob.mitigeuse thermo.	8	134,95	134,95
1,00	PBS028-Rempl.douchette/pom.douche(accès)	8	42,10	42,10
1,00	PBS035-F.P du joint silicone lavabo	8	48,58	48,58
1,00	PBS046-F.P d'un pare-douche baignoire	8	194,32	194,32
1,00	PBS079-F.P évier in.1,20m+2 cuv/1 égout.	8	216,99	216,99
1,00	PBS084-F.P meub.ss évier compl.3 portes	8	233,19	233,19
4,00	PBS145-F.P de faïence blanche 15*15 /M2	8	91,76	367,04
TOTAL H.T.				1896,78
T.V.A. a 10,00%				189,67
TOTAL T.T.C.En EURO				2086,45

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Saint Malo
Agence de St Malo
13 Avenue des comptoirs
35400 ST MALO
Emetteur : MME Tifenn KERMARREC
email : tkermarrec@aiguillon.com
tél : 0299264446

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le et le 19/03/2024

mail : ouest@servimo.fr

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (BEL - 01 - 24)

24 RUE DE BEAULIEU

35400 ST MALO

logement n° 003897, porte n°3897, Rez de chaussée, Type 4

Logement vacant. Ancien occupant : MME QUESNEL MR
BOURDON 067449/34

domicile : 0299812366 bureau : portable : 0629518587

Quantité

Fourn/Pose Fai BI 15*15 (PBS145)

10,00 M2

Fourniture et pose de faïence blanche 15*15

dépose et repose dans SDB + réhausse derrière meuble pour s'aligner avec

la douche (environ 8/9m²)- retirer meuble - dépose et pose paillassse

horizontale derrière meuble cuisine environ 1m² (ne pas faire faïence verticale)

Rempl robin mitig lavabo (PBS017)

1,00 U

Remplacement robinetterie mitigeuse sur lavabo pour aller avec lavabo sdb

Fourn/pose par douc/baig (PBS046)

1,00 U

Fourniture et pose d'un pare-douche baignoire

pare douche à remplacer

Dép/Fou/Pos lav p bi Col (PBS081)

1,00 U

Dépose, Fourniture et pose d'un lavabo en porcelaine blanche avec colonne (sans robinetterie)

lavabo + mitigeur

Fou/Pos meub s/ev 80-90 (PBS083)

1,00 U

Fourniture et pose meuble sous évier complet à 2 portes (80 à 90 mm)
meuble sous évier pour remplacer l'existant- retirer l'ancien

Présence possible d'amiante.

Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Païement à 30 jours



La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B89248
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**