

N/REF : 10/04/2024 10H08 C:000053 I:00196
V/REF : AC/B91033
V/Email reçu le Mercredi 10/04/2024 à 10H08

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. COE
IMMEUBLE : EMERAUDE -COE
1/3, RUE PIERRE GRIPARI
COTEAUX D'EMERAUDE
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

Rennes, le 05 Juillet 2024

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 1 GRIPARI - PARTIE COMMUNE
SOUS SOL PLACE N°19 (OCCUPANT DE LA PLACE)
MOTIF : FUIITE SUR CANALISATION EU PLACE 19
Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/04
MISE EN PLACE DU VÉHIUCLE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE AU NIVEAU DE LA PLACE 19
FUIITE CONSTATÉE AU NIVEAU DU MUR AU FOND DE LA PLACE DE PARKING
A REPLANIFIER POUR BURIANGE MUR ET POURSUITE RECHERCHE DE FUIITE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 24/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
BURINAGE DU MUR
TEST COLORANT
CONSTAT: FUIITE SUR RACCORD CULOTTE PVS DIA 160 AU NIVEAU DE
L'EMBOITEMENT VERS RÉSEAU ASSAINISSEMENT EXTÉRIEUR
PRISE DE RÉFÉRENCE POUR MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 20/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
AFFICHAGE EFFECTUÉ SUR L'IMMEUBLE ET AU NIVEAU DE LA PLACE 19
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 25/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
NOUVEL AFFICHAGE ET OCCUPANT PLACE 19 INFORMÉ EN PERSONNE

INTERVENTION DU 27/06 2 TECHNICIENS
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POSE OBTURATEUR SUR LA COLONNE
BURINAGE DU MUR
REMPLACEMENT DU RACCORD CULOTTE PVC DIA 160
CONTRÔLE
CONSTAT: ANOMALIE D'ÉCOULEMENT
PASSAGE CAMÉRA
CONSTAT: PRÉSENCE DE GRAVATS DANS L'ÉVACUATION VERS LE RÉSEAU EAUX
PLUVIALES EXTÉRIEUR
OUVERTURE DE LA TRAPPE EXTÉRIEUR
CONSTAT: REGARD BOUCHÉ
NETTOYAGE CHANTIER
PRÉCONISATION: PRÉVOIR CURAGE RÉSEAU EP

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 01/07/24 a 16H53 M. V BRIENS

NR LGESTION Email envoyé le 12/06/24 a 16H44 M. V BRIENS

1206: LE MATÉRIEL EST DISPONIBLE CHEZ LE FOURNISSEUR, AFIN DE PLANIFIER NOTRE INTERVENTION, POUVEZ VOUS NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES DU LOCATAIRE DE LA PLACE DE STATIONNEMENT N°19 AFIN QUE NOUS PUISSIONS LE PRÉVENIR DE NOTRE INTERVENTION, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

NR LGESTION Email envoyé le 27/05/24 a 17H00 M. V BRIENS

2705: LE MATÉRIEL EST DISPONIBLE CHEZ LE FOURNISSEUR, AFIN DE PLANIFIER NOTRE INTERVENTION, POUVEZ VOUS NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES DU LOCATAIRE DE LA PLACE DE STATIONNEMENT N°19 AFIN QUE NOUS PUISSIONS LE PRÉVENIR DE NOTRE INTERVENTION, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

NR LGESTION Email envoyé le 25/04/24 a 16H04 M. V BRIENS

2504: SUITE A L'INTERVENTION DU 24/04, LE RACCORD CULOTTE PVC AU NIVEAU DE L'EMBOITEMENT VERS LE RÉSEAU ASSIANISSEMENT DOIT ETRE REMPLACÉ, A RÉCEPTION DES FOURNITURES CHEZ LE FOURNISSEUR NOUS PLANIFIERONS L'INTERVENTION, LA PLACE DE PARKING 19 DEVRA ETRE LIBÉRÉ DE TOUT VÉHICULE, MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES DU LOCATAIRE AFIN QUE NOUS PUISSIONS LE PRÉVENIR, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56		102,56
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	2	156,54		156,54
16,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 27/06	3	53,98		863,68
0,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 20/06	5	53,98		26,99
TOTAL H.T.					1149,77
T.V.A. a 10,00%					114,97
TOTAL T.T.C.En EURO					1264,74

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MR Vincent BRIENS
email : vbriens@aiguillon.com
tél : 0299264436 portable : 0634427153

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 10/04/2024 et le 11/04/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Communes

LES COTEAUX D'EMERAUDE (COE - 01)
1 RUE PIERRE GRIPARI
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC



Diag EIIE

Quantité

Rép Fuit évac eaux usée (PBS102)

1,00 FFT

Réparation Fuite sur évacuation eaux usées (hors colonne)
Fuite canalisation EU sur place sous-sol n°19

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B91033 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction