

N/REF : 22/02/2024 11H19 C:000053 I:02525
V/REF : AC/B87878
V/Email reçu le Jeudi 22/02/2024 a 11H19

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. VSC

IMMEUBLE : SCHOELCHER -VSC
21 A 27, RUE VICTOR SCHOELCHER
24-26, RUE JEAN MONNET
35200 RENNES

Rennes, le 05 Juillet 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie

LOCALISATION : ALLEE 26 MONNET - MME DAGUENET ANGELIQUE 06 60 17 09 88
LOGEMENT N° 018367, PORTE N°31, 3° ÉTAGE

MOTIF : PASSAGE DE TUYAUTERIES EN APPARENT COMPRIS PERCEMENTS ET REBOUCHAGE
PASSAGE EN APPARENT DU RÉSEAU EAU CHAUDE ENTRE COMPTEUR ET ÉVIER
CONFORMÉMENT AU RAPPORT DE RECHERCHE DE FUITE FAIT PAR ASSNET

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 04/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU.
PERCEMENT MUR POUR RÉSERVATION.
POSE COLLIERS
DÉPOSE RÉSEAU ECS
POSE PROTECTIONS MÉCANIQUES POUR PASSAGE COFFRE + MUR.
FAÇONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAUX ECS DEPUIS LES COMPTEURS EN
PARTIES COMMUNES JUSQU'A L'ÉVIER
REMISE EN EAU.
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
CONDAMNATION RÉSEAU EN DALLE.
REBOUCHAGE ESPACE ANNULAIRE
NETTOYAGE CHANTIER.

INTERVENTION DU 08/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DU RADIATEUR
FUITE SUR RADIATEUR AU NIVEAU DE LA PURGE ET DU TE REGLAGE
PRISE DE RÉFÉRENCE
PRÉVOIR ÉGALEMENT REMPLACEMENT CORPS THERMOSTATIQUE CHAMBRE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 31/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE EAU CHAUFFAGE
VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE
REMPLACEMENT CORPS THERMOSTATIQUE
DÉPOSE RADIATEUR
ERREUR COMMANDE
NOUVELLE COMMANDE AUPRES DU FOURNISSEUR
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 24/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE ANCIEN COUDE DE RÉGLAGE
FOURNITURE ET POSE COUDE RÉGLAGE
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR
REMISE EN PRESSION DU CIRCUIT CHAUFFAGE
PURGE DU RADIATEUR
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 24/06/24 a 16H25 Mme A GUILLO

NR LGESTION Email envoyé le 30/04/24 a 11H54 Mme A GUILLO

3004: SUITE INTERVENTION, CONSTAT D'UN RADIATEUR FUYARD A REMPLACER ET
REMPLACER CORPS THERMOSTATIQUE RADIATEUR CHAMBRE, DANS L'ATTENTE DE VOS
INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 05/03	1	53,98		53,98
20,00	PBS004-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	7	30,22		604,40
1,00	PBS011-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	7	259,10		259,10
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 08/04	8	53,98		53,98
1,00	PBS131-Petit dépannage s/radiateur	9	48,58		48,58
1,00	PBS127-F.P té de réglage	9	41,02		41,02
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	10	207,28		207,28
TOTAL H.T.					1268,34
T.V.A. a 10,00%					126,83
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>1395,17</u>

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Angélique GUILLO
email : aguillo@aguillon.com
tél : 0299264432 portable : 0611291366

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 22/02/2024 et le 10/03/2024 mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (VSC - 03 - 26)

26 RUE JEAN MONNET

35200 RENNES

logement n° 018367, porte n°31, 3° étage, Type 3

 Diag EIIE

Occupant actuel : MME DAGUENET Angelique 067879/76

domicile : bureau : portable : 0660170988

Quantité

Pass tuy appar perc/reb (PBS011)

4,00 U

Passage de tuyauteries en apparent compris percements et rebouchage
passage en apparent du réseau eau chaude entre compteur et évier
conformément au rapport de recherche de fuite ci-joint

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B87878 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction