

SUR FACTURE N° 4060636
N/REF : 29/05/2024 10H18 C:000053 I:02663
V/REF : AC/B93973
V/Email reçu le Mercredi 29/05/2024 à 10H18

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. TNV
IMMEUBLE : TERRES NEUVAS -TNV
RUE AURELIE NEMOURS
.
35000 RENNES

Rennes, le 09 Juillet 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 19 NEMOURS - MR ESTEVAO 06 68 29 63 66
LOGEMENT N° 105197, PORTE N°31, 3° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
REMPLACEMENT BAIGNOIRE SANS TABLIER
REMPLACEMENT ROBINETTERIE MITIGEUSE BAIGNOIRE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

=====

INTERVENTION DU 03/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER
REMPLACEMENT PLANIFIÉE LE 10/06

INTERVENTION DU 10/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT DE LA BAIGNOIRE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT ROBINETTERIE.
ADAPTATION ÉVACUATION.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE + VIDAGE. 170X70
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT ROBINETTERIE.
DÉPOSE CARREAUX FAIENCE CASSÉS
FOURNITURE ET POSE BARRE DE DOUCHE
FOURNITURE ET POSE FLEXIBLE ET POMMEAU DE DOUCHE
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE.
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
SCELLEMENT PIEDS BAIGNOIRE AU CIMENT PROMPT.
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 14/06 POUR FINITION

INTERVENTION DU 14/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE DES 2 CARREAUX FAIENCE 15X15
RÉALISATION JOINT SILICONE BAIGNOIRE
SCELLEMENT PIED BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE TABLIER BAIGNOIRE

OBSERVATIONS : AVOIR SUR FACTURE 4060636

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS018-Rempl.rob.mitigeuse s/baignoire	3	125,23	-125,23
1,00	PBS028-Rempl.douchette/pom.douche(acces)	3	42,10	-42,10
1,00	PBS045-F.P baign.acr L1,40-1,70m ss rob.	3	302,28	-302,28
1,00	PBS144-Raccord faience 15*15< 5 carreaux	4	178,13	-178,13
TOTAL H.T.				-647,74
T.V.A. a 10,00%				-64,77
TOTAL T.T.C.En EURO _____				-712,51

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale