

N/REF : 10/05/2023 10H03 C:000053 I:02684
V/REF : AC/B67658
V/Email reçu le Mercredi 10/05/2023 à 10H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 09 Juillet 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 7 - MR MME BENZIMA ABDELHAK 06 63 74 05 00
LOGEMENT N° 107506, PORTE N°13, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : ABSENCE D'EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU CHAUFFE EAU
CONSTAT: 2 THERMOSTATS HS
NOUVELLE INTERVENTION PLANIFIEE POUR LE REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU
CHAUDE LE 12/05

INTERVENTION DU 12/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DÉPOSE DE L'ANCIEN BALLON D'EAU CHAUDE
FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON D'EAU CHAUDE 200L
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION ET DE L'ÉVACUATION
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : ANNULE ET REMPLACE LA FACTURE 3060418

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS136-F.P	1 ballon 200L-ACI/NRJ C type4	2	579,70	579,70
TOTAL H.T.					579,70
T.V.A. a 10,00%					57,97
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>637,67</u>

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.