

N/REF : 22/01/2024 14H31 C:000053 I:02684
V/REF : AC/B85319
V/Email reçu le Lundi 22/01/2024 a 14H31

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 09 Juillet 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1 GLENAN - MME TCHA 06 95 54 80 24
LOGEMENT N° 107588, PORTE N°25, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : ABSENCE D'EAU CHAUDE- CONTRÔLE CUMULUS
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
BALLON D'EAU CHAUDE HORS SERVICE - DÉPART DE FEU
PRÉVOIR DE DÉPLACER LE MUEBLE ÉVIER
PRÉVOIR TRAPPES DE VISITE
NETTOYAGE CHANTIER
REEMPLACEMENT DU BALLON EAU CHAUDE PLANIFIÉ LE 26/01

INTERVENTION DU 24/01 (ÉLECTRICITÉ)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE ALIMENTÉ EN MONOPHASÉ
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 26/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DÉPOSE DU MEUBLE SOUS EVIER
DÉCOUPE POUR POSE TRAPPE DE VISITE
VIDANGE DU BALLON D'EAU CHAUDE
DÉPOSE DU BALLON D'EAU CHAUDE
FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON D'EAU CHAUDE 300L
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE

REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
PURGE DU BALLON D'EAU CHAUDE
REPOSE DU MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
FOURNITURE ET POSE D'UN TRAPPE DE VISITE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYGA CHANTIER

INTERVENTION DU 30/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE PANNE
BALLON D'EAU CHAUDE MARCHE EN CONTINU
PRÉVOIR INSTALLATION CONTACTEUR JOUR/NUIT
AUTRE CONSTAT: VANNES EAU CHAUDE FERMÉE
OUVERTURE DES VANNES
CONTRÔLE: BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 02 FÉVRIER

INTERVENTION DU 02/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE
BRANCHEMENT DU CONTACTEUR JOUR/NUIT
REMISE EN TENSION ÉLECTRIQUE
TEST DE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : ANNULE ET REMPLACE LA FACTURE 4020207

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 22/01	1	53,98	53,98
1,00	PBS034-F.P du joint silicone évier	2	48,58	48,58
1,00	PBS137-F.P 1 ballon 300L-ACI/NRJ C T 5 +	2	863,68	863,68
1,00	PBS088-Création trap.visite (pan.amov.)	2	80,97	80,97
1,00	PBS087-Dép./remontage appareils sanit.	2	124,15	124,15
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 02/02	7	53,98	53,98
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Contacteur jour/nuit Schneider 20A	7	140,42	140,42
TOTAL H.T.				1365,76
T.V.A. a 10,00%				136,57
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1502,33</u>

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.