

N/REF : 26/06/2024 11H29 C:000053 I:02607
V/REF : AC/B95969
V/Email reçu le Mercredi 26/06/2024 à 11H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. GBR
IMMEUBLE : GEORGES BRASSENS-GBR
8 A 16, RUE GEORGES BRASSENS
.
35650 LE RHEU

Rennes, le 11 Juillet 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 10 BRASSENS - MR BIDEAU 07 68 34 59 06
LOGEMENT N° 015570, PORTE N°5570, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : REMPLACEMENT RADIATEUR DE L'ENTRÉE
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE DU RADIATEUR
DEPOSE DU RADIATEUR DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR
RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : LÉGERE FUITE SUR RÉSERVOIR WC, LE RÉSERVOIR AINSI QUE LE
MÉCANISME SERAIENT A REMPLACER
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DÉCHETTERIE

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 02/07/24 à 11H03 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	1	207,28	207,28
	TOTAL H.T.			207,28
	T.V.A. a 10,00%			20,72
	TOTAL T.T.C.En EURO			228,00

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MR Emmanuel ROCHE
email : eroche@aiguillon.com
tél : 0299547093 portable : 0785601741

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 26/06/2024 et le 05/07/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (GBR - 03 - 10)

10 RUE GEORGES BRASSENS

35650 LE RHEU

logement n° 015570, porte n°5570, Rez de chaussée, Type 3

Occupant actuel : MR BIDEAU Gwenael 061671/76



Amiante

domicile : bureau : 0299302600 portable : 0768345906

Quantité

Fou/Pos Rad Acier 1050w (PBS120)

1,00 U

Fourniture et pose d'un radiateur acier de 1 050 W, y compris vidange de la
colonne collective, dépose, kit d'adaptation aux anciennes tuyaute
rescellement des supports / fixations, mise en eau et purge

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car
ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B95969
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**