

N/REF : 9/07/2024 9H08 C:000053 I:00040
V/REF : AC/B96750
V/Email reçu le Mardi 09/07/2024 à 9H08

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
5 SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 15 Juillet 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 14 NICOLET - MR CHIRIAC 06 44 04 74 61
LOGEMENT N° 018886, PORTE N°8886, 4° ÉTAGE, TYPE 1
MOTIF : FUIITE SUR BALLON ECS
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 09/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE 100L
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE PERÇÉ
MISE EN SÉCURITÉ
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 12/07

INTERVENTION DU 12/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON 100L ATLANTIQUE BLINDÉ
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE: BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE: BONNE ETANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

MISE EN DÉCHETERIE DE L'ANCIEN BALLON

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 10/07/24 a 09H27 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT			
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 09/07	1	53,98			53,98
1,00	PBS135-F.P 1 ballon 150L-ACI/NRJ C type3	2	539,80			539,80
	TOTAL H.T.					593,78
	T.V.A. a 10,00%					59,37
	TOTAL T.T.C.En EURO					653,15

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : M. Romain STEPHANT
email : rstephant@aiguillon.com
tél : 0223350563 portable : 0787366802

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 09/07/2024 et le 12/07/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (DUL - 05 - 14)

14 RUE GENERAL NICOLET

35200 RENNES

logement n° 018886, porte n°8886, 4° étage, Type 1

Occupant actuel : MR CHIRIAC Adrian-gilbert 057243/13

domicile : bureau : portable : 0644047461

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch Pla (PBS006)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en plancher (sol)

Fuite sur ballon EC

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B96750 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction