

N/REF : 9/07/2024 9H45 C:007597 I:12608
V/REF : 628312
V/Email reçu le Mardi 09/07/2024 a 9H45

PHINELEC

**21 RUE ANDRE ALLAR
13015 MARSEILLE**

IMMEUBLE : 19 RETARDAIS
19 RUE DE LA RETARDAIS
35000 RENNES

Rennes, le 15 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : ALLEE 19 RETARDAIS - CAMILLE 02 99 35 05 17
MOTIF : FUITE SUR BALLON D'EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : Mme M KAMELIA

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 09/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: BALLON D'EAUCHUADE PERCÉ
MISE EN SÉCURITÉ HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
PRISE DE RÉFÉRENCE
NETTOYAGE CHANTIER
DEVIS A SUIVRE

OBSERVATIONS : TVA AUTO LIQUIDÉE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,65	28,65
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 09/07	1	67,23	100,84

Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,48	39,48
TOTAL H.T.				168,97
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>168,97</u>

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

**BON D'INTERVENTION N° 628312**

Page 1 sur 1

Date : 09/07/2024

N° d'appel : 628312

Suivi par : Kamélia M

Ligne directe :

Mail : cgc@btobmaintenance.fr

<u>A faire signer par le responsable du site et à nous retourner dûment complété</u>	Coordonnées du site : HOME PERF RENNES 19 rue de la RETARDAIS ZI OUEST 35000 RENNES Tél. : +33 2 99 35 05 17 Port. : Références client : Camille
Prendre une photo du présent bon d'intervention après signature par le site et nous la retourner pour clôture	
<i>Nous faire parvenir vos factures libellées hors taxes avec la mention « TVA auto liquidée »</i>	

URGENT Chauffe eau fuit

BI Bonjour, Intervention le 09.07 site prévenu horaires : cordialement Kamélia	Date
	Temps passé

DETAIL DES FOURNITURES (toute fourniture non précisée ne sera pas facturable)

N°	Désignation des fournitures	Qté/Unit
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

*L'intervenant reconnaît avoir pris connaissance et accepte les conditions générales de BTOB MAINTENANCE,
consultables en ligne sur la page d'accueil de son espace réservé sur notre site*

Nous transmettre un devis à cgc@btobmaintenance.fr si l'intervention dépasse 230,00 € ht. LIBELLEZ VOTRE FACTURE AU NOM DE BTOB MAINTENANCE

Observation(s)	
Signature de l'intervenant	Cachet et signature du responsable du site

Bon d'intervention

9/7/2024 à 09h45

Etat : ES
Equipe : E1

PHINELEC
Donneur d'ordre :Mme M KAMELIA
19 RETARDAIS
19 RUE DE LA RETARDAIS
35000 RENNES

Localisations	Horaires
ALLEE 19 RETARDAIS - CAMILLE 02 99 35 05 17	Début : 09\07 à 11 h 00 Fin : 09\07 à 12 h 15

Motifs du bon	Demande
FUITE SUR BALLON D'EAU CHAUDE *SI LE MONTANT DES TRAVAUX VENAIT À DÉPASSER 230€ HT, MERCI DE REMONTER UN DEVIS.	INTERVENTION DU 09/07 MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL CONSTAT: BALLON D'EAUCHUADE PERCÉ MISE EN SÉCURITÉ HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE PRISE DE RÉFÉRENCE NETTOYAGE CHANTIER DEVIS À SUIVRE

Commentaires	
Description	Fournitures
Mise en place de véhicule et matériels. Recherche de fuite d'eau. Constat : ballon d'eau chaude 50l Atlantique percé. Fermeture d'eau et Mise hors tension électrique.(mise en sécurité). Solution : devis pour remplacement du ballon d'eau chaude. Devis: Mise en place de véhicule et matériels. Fermeture d'eau et Mise hors tension électrique. Depose ancien chauff eau 50l murale vertical. Mise en place nouveaux chauff eau 50l Atlantique murale vertical blindé. Remise en eau et sous tension électrique. Teste de bon fonctionnement OK. Nettoyage de chantier. Decheterie. Fournitur : ballon d'eau chaude 50l murale vertical blindé. Groupe de sécurité. Siphon. 2 joints fibre. Nombre de personnes : 1perssone. Nombre d'heures 4h.	

Réception

Photos

