

N/REF : 12/07/2024 14H00 C:005531 I:12430

V/Appel du Vendredi 12/07/2024 a 14H00

SELON DEVIS N° 4070059

LE GRENIER A PAIN

**4 RUE CHARLES BRISOU
35530 SERVON SUR VILAINE**

IMMEUBLE : 83 BURON
83 AVENUE ROBERT BURON
53000 LAVAL

Rennes, le 15 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 83 BURON - JEAN YVES CERISER 06 07 58 69 78

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4070059 du 12/07/2024

Donneur d'ordre : M. JY CERISIER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
MISE HORS TENSION CIRCUIT POMPE.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT POMPE DE RELEVAGE.
REPLACEMENT RACCORD UNION PVC PRESSION DN 50.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT POMPE DE RELEVAGE.
REMISE EN TENSION CIRCUIT.
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
PRÉCONISATION: PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU CLAPET ANTI-RETOUR + VANNE D'ARRET
NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 15/07/24 a 15H38 M. JY CERISIER

TC TT Email envoyé le 12/07/24 a 14H02 M. JY CERISIER

TC AF Email envoyé le 12/07/24 a 14H02 M. JY CERISIER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritits (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux de Plomberie parties privatives	541,51	541,51
1,00	Raccord(s) pvc pression UNION DN50	5,84	5,84
1,00	Pompe(s) relevage DXVM 50-7	908,05	908,05
TOTAL H.T.			1455,40
T.V.A. a 20,00%			291,08
TOTAL T.T.C.En EURO			<u>1746,48</u>

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.