

N/REF : 18/06/2024 16H38 C:000053 I:02655
V/REF : AC/B95406
V/Email reçu le Mardi 18/06/2024 a 16H38

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. NVN
IMMEUBLE : NIVERNAIS - NVN
16/18, RUE DU NIVERNAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 15 Juillet 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 18 NIVERNAIS - VIDE SANITAIRE
TECHNICIEN ENGIE : MR GUILLEUX 06 78 73 42 18
MOTIF : PRÉVOIR MESURE CONSERVATOIRE SUR RÉSEAU ECS QUI FUIT EN VIDE SANITAIRE
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

INTERVENTION DU 21/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
AFFICHAGE COUPURE D'EAU
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 25/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REEMPLACEMENT DU TRONÇON FUYARD EAU CHAUDE SOUS BÂTIMENT 20 ANJOU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
REMARQUE: RÉPARATION SECTION CUIVRE DIA 16 ECS A PRÉVOIR SOUS LE BÂTIMENT DU 18 PRES DE LA CHAUFFERIE - RÉSEAU TRES ABIMÉ

INTERVENTION DU 28/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU VIDE SANITAIRE (BLVD D'ANJOU)
CONSTAT : FUIITE TRES IMPORTANTE SUR CUIVRE DIAMETRE 52 EAU CHAUDE SANITAIRE AVEC PIQUAGE DIAMETRE 42. VANNE DEUX POUCES NON FONCTIONNELLE.
RÉPARATION DE LA FUIITE
CONTROLE : BONNE ÉTANCHÉITÉ
AUTRE CONSTAT : FUIITE SUR CUIVRE ECS D42 (22 BLVD D'ANJOU)
RÉPARATION PROVISIOIRE SUR CUIVRE ECS
REMARQUE : PRÉVOIR RÉPARATION TRONÇON CUIVRE D42
CONTROLE VIDE SANITAIRE (18 RUE DU NIVERNAIS)
CONSTAT : FUIITE SUR CUIVRE D18

REMARQUE : INTERVENTION DE VEOLIA PRÉVU LE 03/07
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 03/07

INTERVENTION DU 03/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE EAU CHAUDE ET EAU FROIDE PAR ENGIE
REMARQUE : PAS D'ARRET SURPRESSEUR
FERMETURE DES QUATRES VANNES DE BIFURCATION DANS VIDE SANITAIRE QUI
DISTRIBUENT LES IMMEUBLES 33 BD D'ANJOU ET RUE DU LIMOUSIN
RÉPARATION CUIVRE D42 EAU CHAUDE (20 BLVD D'ANJOU)
REMPLACEMENT TRONÇON CUIVRE D16 ET D18 (18 RUE DU NIVERNAIS)
REMIS EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/07/24 a 10H29 Mme S ALI MOHAMED
NR LCOMPTER Email envoyé le 26/06/24 a 10H31 Mme S ALI MOHAMED

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS008-Réparat.prov.fuite s/col.ave col.	1	134,95	134,95
0,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 21/06	3	53,98	26,99
1,00	PBS008-Réparat.prov.fuite s/col.ave col.	5	134,95	134,95
1,00	PBS102-Répar.fuite s/évac.Eu (hors col.)	6	91,76	91,76
TOTAL H.T.				388,65
T.V.A. a 10,00%				38,86
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>427,51</u>

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Sara ALI MOHAMED
email : salimohamed@aiguillon.com
tél : 0299547092 portable : 0678246175

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 18/06/2024 et le 21/06/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Communes

. (NVN - 01 - 18)
18 RUE DU NIVERNAIS
35000 RENNES

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

SUITE INTERVENTION S/P DE CE JOUR:

prévoir mesure conservatoire sur réseau ECS qui fuit en VS sous le 18 nivernais
si besoin d'une coupure par ENGIE, merci de contacter MR GUILLEUX au
06.78.73.42.18 (une demande par mail est faite en parallèle pour NIVERNAIS
ET ANJOU)

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B95406
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**