

N/REF : 27/03/2024 11H09 C:000053 I:02633
V/REF : AC/B90236
V/Email reçu le Mercredi 27/03/2024 a 11H09

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CLO
IMMEUBLE : CLOS ORME - CLO
AVENUE DE LA VAUNOISE
.
35137 PLEUMELEUC

Rennes, le 15 Juillet 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 16 VAUNOISE - MME COUTURIER 06.76.25.83.10
LOGEMENT N° 106251, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : GARAGE N°20 EST LOUÉ PAR M GUILLERAY YVAN TEL 06 51 38 05 33.
: PASSAGE CAMERA AVEC MISE EN PLACE DE COLORANT POUR IDENTIFIER
D'OU PROVIENT LA FUITE

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES SOUS SOL
CONSTAT : INFILTRATION D'EAUX USÉES DANS LE GARAGE DE MME COUTURIER
PASSAGE CAMERA
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
OUVERTURE DU REGARD D'ÉVACUATION
CONSTAT : PRÉSENCE DE DÉPÔT EN PARTIE HAUTE DU REGARD
REMARQUE : D'APRES LA LOCATAIRE LES INFILTRATIONS SONT PROVOQUÉES PAR
FORTE PLUIE. ON PEUT DONC EN CONCLURE UNE INFILTRATION D'EAU PAR LE
REGARD EN DIRECTION DU GARAGE.
PRÉCONISATION : NETTOYAGE DU REGARD PAR ASPIRATION, NETTOYAGE DU SIPHON
DISCONNECTEUR. PRÉVOIR ÉGALEMENT DE REVOIR L'ÉTANCHÉITÉ DU REGARD
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 08/07/24 a 12H04 M. E ROCHE

NR LGESTION Email envoyé le 03/06/24 a 16H34 M. E ROCHE

0306: POUVEZ VOUS NOUS INDIQUER SI CETTE COMMANDE EST TOUJOURS
D'ACTUALITÉ, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS006-Recherche Fuite	EF-EC-chauf.sol	1	156,54
				156,54
		TOTAL H.T.		156,54
		T.V.A. a 10,00%		15,65
		TOTAL T.T.C.En EURO		172,19

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MR Emmanuel ROCHE
email : eroche@aiguillon.com
tél : 0299547093 portable : 0785601741

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 27/03/2024 et le 12/04/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

LE CLOS DE L'ORME (CLO - 01 - 16)

16 AVENUE DE LA VAUNOISE

35137 PLEUMELEUC

logement n° 106251, porte n°21, 2° étage, Type 3

Occupant actuel : MME COUTURIER Lena 077631/31

domicile : bureau : portable : 0676258310

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

Suite votre préconisation du 26/03/24, merci faire un passage caméra
canalisations gge n°22.

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours

**La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B90236
et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction**