

N/REF : 14/07/2024 18H52 C:002124 I:02786

V/Appel du Dimanche 14/07/2024 a 18H52

EHPAD - RESIDENCE SCHROEDER

**28 RUE DE REDON
35000 RENNES**

IMMEUBLE : 28 REDON
28 RUE DE REDON
35000 RENNES

Rennes, le 16 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N28 REDON - SE PRESENTER A L'ACCEUIL
SI BESOIN CONTACTER LA RESPONSABLE MME GRISSIA TEL *06 02558233*

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE FUITE EV EN FAUX PLAFOND

Donneur d'ordre : Mme R GRISSIA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/07 - SOUS ASTREINTE
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FUI TE SUR RACCOR D DIA 40 ET 100
DÉBOUCHAGE ÉLECTROMÉCANIQUE
CON TROLE: BON ÉCOULEMENT
REMARQUE : PRÉSENCE D'UN GANT DE TOILETTE DANS L'ÉVACUATION DIA 40
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 14/07 - SOUS ASTREINTE
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TUYAU TOUJOURS BOUCHÉE
DÉCOUPE PVC DIA 32
CONSTAT: TOUJOURS DES GANTS DE TOILETTE QUI OBSTRUENT LA CANALISATION
TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE ÉLECTROMÉCANIQUE NON CONCLUANT
RENFORT DE L'ASTREINTE AVEC CAMION CUREUR
DÉBOUCHAGE RÉSEAU EAUX USÉES
CONTRÔLE BON ÉCOULEMENT
REMISE EN PLACE DE LA CANALISATION DIA 32
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 15/07/24 a 15H30 Mme R GRISSIA

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,65	28,65
1,00	Suppl.Dispat.20h-07h/7j/7+Sa12h-20hDi/Jf	1	152,49	152,49
4,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 14/07	1	67,23	268,92
4,00	Sup.H.100%-Ouv.Qual +20h-Sa +12h-D/JF	1	67,23	268,92
2,00	Ff Déb.Hte Pression a l'heure	3	150,00	300,00
1,00	Majoration 50% Lu-Samedi 21h-6h/DJF	3	50,00%	509,49
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,48	39,48
1,00	Manchon(s) PVC pression dn 32	1	8,21	8,21
1,00	Colle Polymax - Cartouche	1	24,99	24,99
1,00	Colle(s) pvc (fourniture de)	1	2,53	2,53
TOTAL H.T.				1603,68
T.V.A. a 10,00%				160,36
TOTAL T.T.C.En EURO				1764,04

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

