

N/REF : 13/12/2023 9H33 C:000039 I:02370
V/REF : AC/B80660
V/Email reçu le Mercredi 13/12/2023 à 9H33

AIGUILLON CONSTRUCTION
Agence Bréquigny-Pays Vallons
14 RUE LOUIS ET RENE MOINE
35200 RENNES

V/REF.IMM. CPR
IMMEUBLE : COPRINS -CPR
2, IMP. MARGUERITE YOURCENAR
35890 LAILLE

Rennes, le 17 Juillet 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 2 YOURCENAR - CONTACT MME TURMEL 06 82 39 77 12
LOCAL MÉNAGE
MOTIF : REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 15 LITRES DANS LOCAL MÉNAGE
Donneur d'ordre : M. B ZOUAD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 17/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE D'INTERVENTION
CONSTAT: MANQUE D'ACCES AU LOCAL
CONTACT TELEPHONIQUE AVEC MR BERTIN, LAISSER SANS REPONSE
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 9/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU ET COUPURE ELECTRIQUE
VIDANGE DE L'ANCIEN BALLON D'EAU CHAUDE
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON D'EAU CHAUDE
POSE DU NOUVEAU BALLON D'EAU CHAUDE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUE
POSE D'UN NOUVEAU GROUPE DE SECURITE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MB AB Email envoyé le 09/07/24 à 08H08 M. B ZOUAD
MB AB Email envoyé le 26/06/24 à 14H36 M. B ZOUAD - RELANCE ++++++

MB AB Email envoyé le 22/05/24 a 15H53 M. B ZOUAD
NR AB Email envoyé le 18/04/24 a 14H21 M. B ZOUAD RELANCE +++
MB AB Email envoyé le 28/03/24 a 11H23 M. B ZOUAD
MB AB Email envoyé le 20/03/24 a 14H03 M. B ZOUAD
LC LCOMPTER Email envoyé le 13/02/24 a 21H06 M. B ZOUAD

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS134-F.P	1 ballon 15L	4	496,61
				496,61
		TOTAL H.T.		496,61
		T.V.A. a 10,00%		49,66
		TOTAL T.T.C.En EURO		546,27

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

