

N/REF : 17/07/2024 13H11 C:007597 I:12671
V/REF : 629432
V/Email reçu le Mercredi 17/07/2024 a 13H11

PHINELEC MAINTENANCE

**21 RUE ANDRE ALLAR
13015 MARSEILLE**

IMMEUBLE : FINSBURY RENNES
2 RUE CHATEAURENAULT
35000 RENNES

Rennes, le 18 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 2 CHATEAURENAULT - MAGASIN FINSBURY 02 99 26 32 93

MOTIF : FUITE D'EAU SUR BALLON AU CHAUDE EN MAGASIN

Donneur d'ordre : Mme . BELINDA C

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
VIDANGE DU BALLON D'EAU CHAUDE
VÉRIFICATION DU COLLET BATTU
CONSTAT: RIEN A SIGNALER
VÉRIFICATION DU JOINT
CONSTAT: JOINT HS
DÉPOSE DU JOINT HS
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU JOINT 15/21
REMISE EN EAU
CONTROLE: BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE: BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : BB LCOMPTER Email envoyé le 17/07/24 a 21H19 Mme . BELINDA C

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	28,65	28,65
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 17/07	1	67,23	134,46
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,48	39,48
1,00	Joint(s) fibre 15/21	1	0,21	0,21
TOTAL H.T.				202,80
T.V.A. a 20,00%				40,56
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>243,36</u>

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



Date : 17/07/2024

N° d'appel : 629432

Suivi par : Sophia S

Ligne directe :

Mail : cgc@btobmaintenance.fr

<u>A faire signer par le responsable du site et à nous retourner dûment complété</u>	Coordonnées du site : FINSBURY RENNES 2 Rue Chateaurenault 35000 RENNES Tél. : 0299263293 Port. : Références client : Nicolas QUETRON
Prendre une photo du présent bon d'intervention après signature par le site et nous la retourner pour clôture	
<i>Nous faire parvenir vos factures libellées hors taxes avec la mention « TVA auto liquidée »</i>	

URGENT ; Fuite d'eau sur ballon au chaude en magasin

Bonjour, Intervention programmée le 17/07 Site prévenu Cordialement, Sophia	Date
	Temps passé

DETAIL DES FOURNITURES (toute fourniture non précisée ne sera pas facturable)

N°	Désignation des fournitures	Qté/Unit
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

L'intervenant reconnaît avoir pris connaissance et accepte les conditions générales de BTOB MAINTENANCE, consultables en ligne sur la page d'accueil de son espace réservé sur notre site

Nous transmettre un devis à cgc@btobmaintenance.fr si l'intervention dépasse 230,00 € ht. LIBELLEZ VOTRE FACTURE AU NOM DE BTOB MAINTENANCE

Observation(s)	
Signature de l'intervenant	Cachet et signature du responsable du site

Bon d'intervention

17/7/2024 à 13h11

Etat : ES

Equipe : U10

PHINELEC MAINTENANCE
Donneur d'ordre :Mme . BELINDA C
FINSBURY RENNES
2 RUE CHATEAURENAULT
35000 RENNES

Localisations	Horaires
ALLEE 2 CHATEAURENAULT - MAGASIN FINSBURY 02 99 26 32 93	Début : 17\07 à 13 h 45 Fin : 17\07 à 14 h 00

Motifs du bon	Demande
FUITE D'EAU SUR BALLON AU CHAUDE EN MAGASIN *BIEN FAIRE SIGNER LE TELEPHONE AVEC LE NOM DE LA PERSONNE SUR PLACE	INTERVENTION DU 17/07 MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL VIDANGE DU BALLON D'EAU CHAUDE VÉRIFICATION DU COLLET BATTU CONSTAT: RIEN A SIGNALER VÉRIFICATION DU JOINT CONSTAT: JOINT HS DÉPOSE DU JOINT HS FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU JOINT 15/21 REMISE EN EAU CONTROLE: BON FONCTIONNEMENT CONTROLE: BONNE ÉTANCHÉITÉ NETTOYAGE CHANTIER

Commentaires	
Description	Fournitures
Fuite sur ballon d'eau chaude. Vidange du ballon Contrôle collet battu ok Joint en 15 21 hs Remise en eau Contrôle ok	1 joint en 15 21

Réception

Photos

