

N/REF : 4/07/2024 10H33 C:000053 I:00040
V/REF : AC/B96471
V/Email reçu le Jeudi 04/07/2024 a 10H33

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
5 SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 23 Juillet 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 7 DULLIN - MR FANKAM 07 82 03 13 72
LOGEMENT N° 004163, PORTE N°4163, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : DÉPOSE, FOURNITURE ET POSE CUVETTE ET RÉSEVOIR (WC COMPLET)
Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU WC
CONSTAT : WC FISSURÉ ET PIPE COUDÉE CASSÉE. L'EAU REFOULE LORSQUE LES
VOISINS DU DESSUS TIRENT LA CHASSE D'EAU
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU WC
FOURNITURE ET POSE D'UN WC COMPLET
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR REPRISE EVACUATION AU NIVEAU DE LA PIPE
ET FIXATION DÉFINITIVE DU WC

INTERVENTION DU 19/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT WC.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT PIPE COUDÉE WC.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT PIPE COUDÉE WC.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT WC.
CONSTAT: LE WC EST LÉGEREMENT DÉCALÉ PAR RAPPORT A L'ANCIEN WC
DÉCOUPE DU LINOLÉUM
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.

NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : MB LCOMPTER Email envoyé le 22/07/24 a 08H40 M. C GREGOIRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS068-F.P	WC complet (cuv./réservoir)	1	248,30
				248,30
		TOTAL H.T.		248,30
		T.V.A. a 10,00%		24,83
		TOTAL T.T.C.En EURO		273,13

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : MR Cyril GREGOIRE
email : cgregoire@aiguillon.com
tél : 0223350561 portable : 0630023464

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 05/07/2024 et le 12/07/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (DUL - 03 - 07)

7 SQUARE CHARLES DULLIN

35200 RENNES

logement n° 004163, porte n°4163, Rez de chaussée, Type 3

Occupant actuel : MR FANKAM Jean baptiste 070415/90



Diag EIIE

domicile : bureau : portable : 0782031372

Quantité

Dép/Four/pose WC complet (PBS068)

1,00 U

Dépose, Fourniture et pose cuvette et réservoir (WC complet)

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B96471 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction