

N/REF : 23/07/2024 16H14 C:000053 I:80352
V/REF : AC/B97745
V/Email reçu le Mardi 23/07/2024 a 16H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. TNR
IMMEUBLE : TOURAINE - TNR
1 A 6, ALLEE DE TOURAINE
VILLEJEAN TOURAINE
35000 RENNES

Rennes, le 05 Aout 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1 TOURAINE - PARTIE COMMUNE
A PARTIR DU 3E ÉTAGE JUSQU'AU RDC
MOTIF : FUIITE DANS PLACARDS DES COMPTEURS D'EAU SITUÉS DANS LES ESCALIERS
DE L'EAU S'ÉCOULE DU 3E ÉTAGE JUSQU'AU RDC
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: FUIITE SUR COLONNE ECS AI NIVEAU DU PIQUAGE DE LA COLONNE ET LE BOUCLAGE
ACCES TRES DIFFICILE IMPOSSIBILITÉ DE RÉALISER UNE SOUDURE
PRÉCONISATION: COUPURE COLONNE POUR TENTATIVE DE SERTIR UN RACCORD CUIVRE SUR LA COLONNE ET REPARTIR EN MULTICOUCHE
GESTIONNAIRE AVERTI PAR TÉLÉPHONE
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 30/07 MATIN
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 26/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
AFFICHAGE COUPURE EAU
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 30/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FERMETURE DES VANNES EN PIED DE COLONNE
TENTATIVE DE VIDANGE DU RÉSEAU SANS SUCCES
RÉSEAU TOUJOURS EN PRESSION
CONSTAT: LES VANNES NE FONCTIONNENT PAS CORRECTEMENT
AUCUNES VANNES DANS LE VIDE SANITAIRE
PRISE DE CONTACT AVEC GESTIONNAIRE QUI DEMANDE UN DEVIS POUR

REEMPLACEMENT VANNES, COLONNE ET BOUCLAGE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 02/08/24 a 10H19 M. E ROCHE
NR LCOMPTER Email envoyé le 30/07/24 a 14H09 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54		156,54
3,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 30/07	2	53,98		161,94
0,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 26/07	4	53,98		26,99
	TOTAL H.T.				345,47
	T.V.A. a 10,00%				34,54
	TOTAL T.T.C.En EURO				380,01

Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

