

N/REF : 15/07/2024 11H36 C:000053 I:02648
V/REF : AC/B97172
V/Email reçu le Lundi 15/07/2024 a 11H36

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. EQR
IMMEUBLE : EQUATORIA -EQR
2, AV. JACQUELINE DE ROMILLY
35000 RENNES

Rennes, le 05 Aout 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 2 ROMILLY - M MME BENMAHDJOUR 06 86 86 09 78 (LOGT SINITRÉ)
LOGEMENT N° 115637, PORTE N°B12, 1° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE + RÉPARATION OU MISE EN SÉCURITÉ
LOGT B12 / INFILTRATION AU PLAFOND DE LA SDB PAR POINT LUMINEUX
RECHERCHE DE FUITE DANS LOGEMENTS SUPÉRIEURS + EN GAINÉ TECHNIQUE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOGEMENT B12
CONSTAT : AURÉOLE AU NIVEAU DU PLACO INTER SALLE DE BAIN. LE MUR DE LA
GAINÉ TECHNIQUE N'EST PAS HUMIDE.
OUVERTURE DE LA TRAPPE DE LA BAIGNOIRE
CONSTAT : LE SOL EST HUMIDE. AUCUNE FUITE SUR LA VIDANGE NI SUR
L'ÉVACUATION. SUSPICION DE FUITE SUR LE RÉSEAU EAUX USÉES QUI ÉTAIT
POSSIBLEMENT EN CHARGE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 31/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
AURÉOLE EN BAS DE MUR COULOIR
TEST AVEC TESTEUR HUMIDITÉ: PRÉSENCE D'HUMIDITÉ
DÉPOSE TRAPPE BAIGNOIRE
HUMIDITÉ SOUS BAIGNOIRE
CONTRÔLE JOINT SILICONE
CONSTAT: JOINT TRES FINS ET MANQUANTS PAR ENDROITS
RÉALISATION NOUVEAU JOINT SILICONE
NETTOYAGE CHANTIER

NR LCOMPTER Email envoyé le 31/07/24 a 14H03 Mme S ALI MOHAMED

MG LCOMPTER Email envoyé le 22/07/24 a 12H16 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56	102,56
1,00	PBS102-Répar.fuite s/évac.Eu (hors col.)	2	91,76	91,76
TOTAL H.T.				194,32
T.V.A. a 10,00%				19,43
TOTAL T.T.C.En EURO				213,75

Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.