

N/REF : 10/07/2024 10H43 C:000053 I:80080
V/REF : AC/B96853
V/Email reçu le Mercredi 10/07/2024 à 10H43

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CAV
IMMEUBLE : COUR D'Auvergne -CAV
13, RUE DE LA MOTTE PICQUET
BD DE LA TOUR D'Auvergne
35000 RENNES

Rennes, le 05 Aout 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 13 PICQUET - MLLE BERTRAND 06 72 68 60 60 / 02 99 67 04 38
LOGEMENT N° 105848, PORTE N°14, 1° ÉTAGE, TYPE 2
LOGEMENT 24 : AUBIN GOGDET 06 69 22 42 81
MOTIF : INFILTRATION AU PLAFOND DU SÉJOUR
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE DU LOGEMENT 14
CONSTAT : INFILTRATIONS CONSTATÉES AU NIVEAU DU PLAFOND DE L'ENTRÉE ET
DU SÉJOUR
CONTROLE DU LOGEMENT 24
CONTROLE DU COMPTEUR
CONSTAT : LE COMPTEUR EN TOURNE PAS
CONTROLE DES RÉSEAUX
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
MISE EN PLACE DE COLORANT DANS L'ÉVACUATION DE L'EVIER
REMARQUE : L'OCCUPANTE DU 1ER ETAGE DOIT NOUS RECONTACTER SI ELLE
CONSTATE L'APPARITION DE COLORANT
AUTRE REMARQUE : VU AVEC L'OCCUPANT DU LOGEMENT 24, IL VA COUPER SON
COMPTEUR CE SOIR ET L'OUVRIR A NOUVEAU LE LENDEMAIN AFIN DE DÉTERMINER
SI IL Y A UNE MICRO FUITE SUR LE RÉSEAU.
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIER SUITE AU RETOUR DES OCCUPANTS

INTERVENTION DU 29/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POURSUITE DE LA RECHERCHE DE FUITE

CONSTAT: LA FUITE N'EST PLUS D'ACTUALITÉ
RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT N°24
CONSTAT: RIEN A SIGNALER
REMARQUE: SUSPICION D'UNE ÉVACUATION BOUCHÉE QUI AURAIT PU ETRE LA CAUSE
DU DÉGÂT DES EAUX
CONTROLE: BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MB LCOMPTER Email envoyé le 30/07/24 a 09H51 Mme a CASAERT
MG LCOMPTER Email envoyé le 18/07/24 a 15H21 Mme a CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54		156,54
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 29/07	2	53,98		80,97
TOTAL H.T.					237,51
T.V.A. a 10,00%					23,75
TOTAL T.T.C.En EURO					261,26

Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

