

N/REF : 8/07/2024 14H55 C:000053 I:02467
V/REF : AC/B96708
V/Email reçu le Lundi 08/07/2024 a 14H55

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. XGR
IMMEUBLE : X GRALL -XGR
1-4, RUE XAVIER GRALL
.
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

Rennes, le 05 Aout 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 1 GRALL - M. MME ALAYA SGHAIER 06 76 66 80 01
LOGEMENT N° 019295, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR CHAMBRE
Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 09/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR
CONSTAT : LE RADIATEUR ET LA CANNE RADIATEUR SONT A REMPLACER
PRISE DE RÉFÉRENCES
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 26/07 ET DU 29/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE EAU
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE RADIATEUR HS
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT RADIATEUR
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE: BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE: BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 30/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: FUIITE SUR LE RADIATEUR
PRISE EN GARANTIE PAR LE FOURNISSEUR
MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 02/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE CIRCUIT CHAUFFAGE
DÉPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE NOUVEAU RADIATEUR
AJUSTEMENT ET PERÇAGE
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
PURGE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 02/08/24 a 12H40 M. V BRIENS
MB LCOMPTER Email envoyé le 30/07/24 a 09H56 M. V BRIENS
MG LGESTION Email envoyé le 10/07/24 a 09H39 M. V BRIENS
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU RADIATEUR ET DE LA CANNE RADIATEUR
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	2	207,28	207,28
	TOTAL H.T.			207,28
	T.V.A. a 10,00%			20,72
	TOTAL T.T.C.En EURO			228,00

Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

